

MØDETIDSPUNKT

01-02-2021 15:00

MØDESTED

Teams

MEDLEMMER

Randi Mondorf	Formand
Henrik Thorup	Medlem
Annette Randløv	Medlem
Torben Kjær	Medlem
Martin Baden	Medlem
Özkan Kocak	Medlem

INDHOLDSLISTE

1. Status for byggeprojekt, Steno Diabetes Center
3. Ibrugtagning, Steno Diabetes Center Copenhagen
4. Status for byggeprojekt og delprojekter, Nyt Hospital Herlev
6. Ibrugtagning, Nyt Hospital Herlev
7. Kommende møder og mødesager

PUNKT 2 og 5 er udtaget da der er tale om fortrolige punkter

1. STATUS FOR BYGGEPROJEKT, STENO DIABETES CENTER COPENHAGEN

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden besluttede i efteråret 2015 at samarbejde om et markant løft af diabetesindsatsen. Det blev nyt Steno Diabetes Center Copenhagen, der bliver etableret ved Herlev Hospital.

Den nye bygning bliver på ca. 14.420 m² brutto. Hertil kommer tilhørende parkeringskælder på 9.900 m².

På følgegruppemødet den 30. september 2020 godkendtes revideret tidsplan for byggeriet, hvor følgende indgik:

- Samlet AB92 aflevering den 16. juni 2021
- Flytning og træning af personale i perioden 17. juni – 15. september 2021
- Modtagelse af personer med diabetes den 16. september 2021

Projektchef Anette Madsen redegør på følgegruppemødet for fremdriften med byggeriet, herunder:

- Fremdrift, status for byggeriet samlet og for alle entrepriser, samt indkøb, løst inventar og kunst
- Covid-19, udfordringer og tiltag, herunder et ønske om bedre mulighed for test af håndværkere på pladsen
- Status for samarbejde med CEJ og CIMT m.fl.
- Status sociale klausuler: Praktikpladser jf. vedhæftede bilag

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

21004110

BILAGSFORTEGNELSE

① 1. Status, sociale klausuler: Praktikpladser pr. 1. december 2020 SDCC

3. IBRUGTAGNING, STENO DIABETES CENTER COPENHAGEN

SAGSFREMSTILLING

Projektleder Evy Ottesen, SDCC, redegør for fremdrift og status på arbejdet med ibrugtagning af byggeriet, og den videre planlægning frem mod ibrugtagning og indflytning med baggrund i følgende hovedoverskrifter:

- Introduktion til SDCC's ibrugtningsorganisation: Styregruppen for brugerrejse, arbejdsflow og wayfinding (BAW)
- Brugerrejse og brugerinddragelse, med et eksempel fra SDCC's arbejde med SP-udvikling og nye arbejdsgange
- Tidsplan og centrale opgaver frem mod indflytningen i september 2021

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

21004110

4. STATUS FOR BYGGEPROJEKT OG DELPROJEKTER, NYT HOSPITAL HERLEV

SAGSFREMSTILLING

Ny organisering

Byggeprojektet Nyt Hospital Herlev er pr. 1. januar 2021 organisatorisk overgået til Center for Ejendomme (CEJ). Der vil på følgegruppemødet blive orienteret nærmere om proces for overgang og status på denne.

Status for byggeprojektet

Der redegøres for aktuelle sager og status for delprojekt A, herunder tidsplaner og udfordringer.

AB 92 afleveringer er gennemført for følgende entrepriser

EA01 råhus (3. september 2018), EA02 lukning (30. juni 2020), EA06 Maler (27. august 2020), EA03 Apterling (2. september 2020), EA04/05 Gulv (22. december 2020).

AB92 afleveringer er forventet for følgende:

EA07 skilte (forventet januar 2021), EA09 Elevator (forventet januar 2021), EA15 Byggeplads (primus 2021) og EA14 Anlægsgartner (primus 2021).

EA16 skurby (entreprisen er afsluttet, den tidligere skurby er afhentet, der udestår forhandling af slutopgørelse).

EA30 medicinske gasser, forventes afleveret efter CIMT har udført test af anlægget. Opstart af test forventes uge 5.

EA13 Rørpost forventes afleveret i løbet af foråret efter udført test på blodprøver sammen med klinikkerne.

EA10 CTS hænger sammen med testforløb af alle installationer og anlæg og entreprisen forventes afleveret før indflytning.

Kontrakter EA08 EI, EA11 VVS og EA12 ventilation (tidligere Inabensa)

Inabensa blev opsagt den 7. oktober 2020 og deres resterende arbejder færdiggøres af nye entreprenører. Ventilations- og VVS-arbejderne forventes af være udført ultimo marts inkl. indregulering af luftmængder. EI-arbejder inkl. mangle forventes at være udført ultimo april.

Rørpostanlæg

Udførelse af rørpostanlæg har været forsinket som følge af arbejder i behandlingsbygningen (asbestsanering). Pt. arbejdes på at rørpostanlægget bliver klar til indflytningen i juni, men der er mange usikkerheder i forhold til hvor hurtigt testforløbet kan udføres. Værdier på prøver fremsendt i anlægget i forbindelse med test skal godkendes af klinikkerne. Der er risiko for at anlægget ikke bliver klar til indflytningen.

Tidsplanen for færdiggørelse af restarbejder og bygherreleverancer.

Tidsplanen er meget stram og kræver meget styring og koordinering. Der holdes korte daglige møder for at håndtere uafklarede forhold løbende. Desuden flytter bygherreorganisationen ind i nybyggeriet for at være tættere på byggeledelsen og rådgiverne i den daglige dialog.

Der er etableret faglige teams bestående af repræsentanter fra bygherre, byggeledelse, rådgivere og entreprenører, som arbejder sammen om at koordinere og udføre restarbejder og afklare snublestene hurtigst muligt.

Delprojekt , IT, medico, apparatur og inventar

Levering og test af bygherreleverancer er koordineret med entreprisearbejder og lagt ind i mastertidsplan for idriftsættelse. Her indgår levering af møbler, scannere og IT-udstyr, test af patientkald, alarmer og telemetri, etablering af trådløst netværk og mobildækning, mv. Desuden lægges

aktiviteter og kritiske milepæle i forhold til brandgodkendelse og ibrugtagningstilladelse også ind i mastertidsplanen.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

21004110

6. IBRUGTAGNING, NYT HOSPITAL HERLEV

SAGSFREMSTILLING

Vicedirektør for Herlev og Gentofte Hospital Lisbet Ravn redegør for fremdrift og status på arbejdet med ibrugtagning af byggeriet, og den videre planlægning frem mod ibrugtagning og indflytning med baggrund i følgende hovedoverskrifter:

- Governance
 - Organisation: Herlev Gentofte Hospital (HGH), Center for Ejendomme (CEJ) og Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT)
 - Organisation på strategisk, taktisk og operationelt niveau frem mod ibrugtagning
- Tidsplan, gennemgang af detaljeret tidsplan for projektsekretariatet, HGH, CEJ og CIMT
- Simulationstest, januar - marts 2021
- Drejebog for klinisk ibrugtagning, herunder
 - Obligatorisk træning for for 1.900 medarbejdere
 - Funktionsbestemt uddannelse for 1.200 medarbejdere
 - Udvalgt simulationsbaseret træning for 300 medarbejdere
 - Patientoplevelsen

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

21004110

7. KOMMENDE MØDER OG MØDESAGER

SAGSFREMSTILLING

Der planlægges nyt møde i den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Herlev og Steno Diabetes Center Copenhagen i 2. kvartal 2021.

Såfremt der måtte opstå væsentligt nyt på byggerierne inden næste møde i den politiske følgegruppe, da kan følgegruppen orienteres pr. mail og eventuelt indkaldes til kort fysisk møde eller over Teams.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

21004110

Bilag D: Status for antal praktikpladser

Projekt	SDCC
Dato	01.12.2020

Entreprise	Entreprisenum (mio. kr.)	Entreprenør (Navn og CVR nr.)	Udførelsesperiode	Antal årsværk i uddannelsesklausul	Antal realiserede praktikpladser	Bemærkninger*	Kontaktperson og kontaktoplysninger
E02 Råhus	136,3 mio. kr.	Per Aarsleff A/S Hasselager Alle 5 8260 Viby J CVR nr.: 37 54 27 84	02.2019-12.2020	8,6	5,01	Entreprenøren kan ikke skaffe alle de praktikanter. Der har været afholdt møde med Regionens konsulent, og vi er blevet enig om at de kan gå ned i antal.	
E03 Lukning	88,2 mio. kr.	HSHANSEN A/S Bredgade 4 6940 Lem CVR nr.: 73 49 21 14	12.2019 – 12.2020	4,9	2,5	Byggeledelsen mener ikke det er forsvarligt med flere praktikanter på pladsen, med den bemanning vi har pt.	
E04 Aptering	77,6 mio. kr.	MT Højgaard Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg CVR nr.: 12 56 22 33	12.2019 – 12.2020	8,2	6,84	MTH oplyser at det laver tal baseret sig på budgetteret laver bemanning en forudsat som grundlag for kontakten	
E05 Installationer	122,2 mio. kr.	Wicotec Kirkebjerg Roskildevej 338 Høje Taastrup CVR nr.: 73 58 55 11	12.2019 – 12.2020	8,9	3,0	WK anmoder om accept af en plan der samlede indeholder 3 årsværk til lærlinge og praktikanter, baseret på oplysning om at de samlet har kalkuleret med 60.000 arbejdstimer eller ca. 33 årsværk .	
E06 - Landskab	15,2 mio. kr.	HedeDanmark Kirkebjergvej 7 4180 Sorø CVR nr.: 27 62 35 49	06.2020 12.2020	2,1	0,92		