

MØDETIDSPUNKT

20-09-2021 15:00

MØDESTED

Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, Lokale i i vandrehallen

MEDLEMMER

Marianne Frederik	Formand
Erik R. Gregersen	Medlem
Christoffer Buster Reinhardt	Medlem
Martin Geertsen	Medlem
Jesper Clausson	Medlem
Jens Mandrup	

INDHOLDSLISTE

1. Status for Nyt Hospital Hvidovre
2. FORTROLIGT PUNKT UDTAGET
3. Kommende møder mv.

1. STATUS FOR NYT HOSPITAL HVIDOVRE

SAGSFREMSTILLING

Projektchef Peter Michael Pedersen giver på mødet en status for fremdriften i nybyggeriet. Luftfoto af byggeriet fra august 2021 er vedlagt.

Råhus, facadelukning og tagdækning

Sidste udskudte arbejder er i gang samt udbedring af mangler efter 1 års gennemgang. Montering af ventilationskanal fra kælder og ud i terræn har været udskudt på grund af forsinkelser i kælder. Det berører også anlægsgartner arbejde, hvor den sidste del forventes udført i foråret 2022. Enkelte udskudte arbejder i råhusentreprisen, som følger landskabsentreprisen, er tilsvarende udskudt til foråret 2022.

Facademontage af baldakin er genopstartet medio august 2021 efter 4½ måneds stilstand på grund af projektfejl. Baldakinen forventes jf. gældende tidsplan afsluttet oktober 2021.

Facadearbejder på Diagnostikken forventes færdige i efteråret 2021.

Loftmontage i kælderen er i gang og følger de resterende udskudte arbejder i kælderen. Loftmontagen er omkring 97 pct. færdigt i kælderen. Generelt er arbejdet i kælderen kommet op i tempo. Sprinkler, ventilation, VVS-arbejder og indervægge er meget langt fremme. Strømsætning af kælderen forventes lige nu i slutningen af efteråret 2021.

Alle tage er færdige på bygningen og eneste tagarbejder som udestår, er sedum på diagnostik-bygningen og ambulancehallen.

De store glaspartier ved hovedindgangen er også blevet monteret.

Aptering status for den samlede bygning, teknik og el.

I forhold til aptering er arbejdet langt fremme og følger den gældende tidsplan. Undergulve er 95 pct. færdige og gulv (vinyl, linoleum) er 80 pct. færdigt. Gipsvægge er 95 pct. færdige og malerarbejder er godt igang og mere end 80 pct. færdigt. Lukning af lofter og isætning af døre er godt i gang.

Selve sammenbygningen med det eksisterende hospital i p-kælderen starter op når den samlede brandstrategi foreligger.

El-projektet er fortsat udfordret men i fremdrift.

Landskab

Udførelse af flisebelægninger og beplantninger har været i gang og er afsluttet i 2/3 af gårdrummene. Fremdrift følger ikke hovedtidsplan bl.a. grundet vejrlig og manglende færdiggørelse af forudgående entrepriser. Terrænarbejderne er midlertidigt sat i bero indtil det igen bliver muligt at fortsætte arbejderne. Det overvejes at udskyde opstart til primo 2022 for at alle forudgående arbejder er afsluttede inden entreprenør starter op igen.

Åbent hus i nybyggeriet den 5. september 2021

Den 5. september 2021 blev der holdt Åbent Hus i nybyggeriet. Mere end 200 besøgende mødte op og deltog i rundvisning i byggeriet. Der blev stillet mange gode spørgsmål. Der er flere artikler på baggrund af Åbent Hus. Projektorganisationen har også udarbejdet en artikel, som ligger på hjemmesiden:

<https://www.hvidovrehospital.dk/nyt-hospital-hvidovre/nyt-og-presse/Nyheder/Sider/vellykket-aabent-hus-2021.aspx>

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

21010022

BILAGSFORTEGNELSE

📎 1. Luftfoto august 2021

3. KOMMENDE MØDER MV.

SAGSFREMSTILLING

Administrationen foreslår at holde næste møde i politisk følgegruppe primo 2022. Mødet indkaldes, når konstituering af det nye regionsråd er sket og følgegrupperne er nedsat.

Administrationen fremlægger sag med Kvartalsrapport for Nyt Hospital Hvidovre vedrørende 2. kvartal 2021 for forretningsudvalg og regionsråd i september 2021.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

21010022