

Politisk følgegruppe for Nyt Hospital Hvidovre

MØDETIDSPUNKT

20-09-2019 13:30

MØDESTED

Hvidovre Hospital, Kettegårds alle 30, 2650 Hvidovre, Center 1, 3 sal - Vandrehallen, lokale 1

MEDLEMMER

Hanne Andersen	Medlem	Deltog
Marianne Frederik	Formand	Deltog
Erik R. Gregersen	Medlem	Afbud
Christoffer Buster Reinhardt	Medlem	Deltog
Jens Mandrup	Medlem	Deltog
Martin Geertsen	Medlem	Afbud

INDHOLDSLISTE

1. Status for projektet
2. Fortroligt punkt - udtaget
3. Kommende møder og aktiviteter i politisk følgegruppe

1. STATUS FOR PROJEKTET

SAGSFREMSTILLING

Kvartalsrapport for andet kvartal 2019 for Nyt Hospital Hvidovre fremlægges på forretningsudvalget den 17. september 2019 og regionsrådet den 24. september 2019. Af kvartalsrapporten fremgår desuden status for projektet samt uddybende vurdering i forhold til økonomi, risiko og ekstern vurdering af projektet.

Delvis entrepriseudsættelse er ophævet og fokus på fremdrift

Den politiske følgegruppe blev på møde den 24. juni 2019 orienteret om status for den delvise entrepriseudsættelse. Den 26. juli 2019 blev den delvise entreprise udsættelse ophævet og siden har fokus være på at få opmandet på byggepladsen og sikre fremdrift i byggeriet.

Projektet vurderer, at samarbejdet med totalrådgiver og byggeledelse er forbedret, og der er enighed om at få projektets problemstilling løst med fokus på fremdrift i udførelsen.

Forlænget udførelse

Totalrådgiver har fremsendt oplæg til ny styrende tidsplan. Tidsplanen betyder yderligere 4 måneders forlængelse af byggeperioden frem mod aflevering fra entreprenørerne den 19. marts 2021.

Konsekvenserne for ibrugtagningen er ved at blive belyst. Det er for nuværende forventningen, at nybyggeriets indflytning vil ske primo 2022, da 4 måneders forskydning af entreprisearbejderne og efterfølgende idriftsætning, vil betyde sammenfald med jul og nytår 2021. De økonomiske konsekvenser samt finansiering af forlængelsen fremgår af punktet om projektets økonomi.

Øvrig status på byggearbejder i nybyggeriet

Råhusarbejder er afsluttet og overdragelsesforretning er foretaget i andet kvartal 2019. Igangværende syn og skøn sag forventes at afklare, om konstaterede revner i betondæk overstiger aftalte tolerancer.

I marts 2019 blev der konstateret indtrængen af vand i facaden. På baggrund af vurderinger fra blandt andet Teknologisk Institut har facedaentreprenør, totalrådgiver, bygherrerådgiver og bygherre i tæt samarbejde tilrettelagt handleplaner for de identificerede problemstillinger. Problemerne er fuldt udbedret i august 2019.

Medio juli 2019 blev facademontage på etape 2 sat i gang.

Ombygningsprojekterne i eksisterende hospital og resterende sengeombygningsetaper

Projektering af ombygningen af ortopædkirurgisk ambulatorium forventes opstartet ultimo 2019. Resterende rokaideplansarbejder kan først sættes igang efter indflytning i nybyggeriet, da det omfatter arealer der grænser op til nybyggeriet.

Sengeombygning etape 2C er afsluttet og de sidste indflytninger i de ombyggede arealer er sket i juni 2019.

Region Hovedstadens kapacitetsanalyser viser, at bevarelse af medicinske senge på Amager og Glostrup matriklerne, vil betyde, at der ikke for nuværende er behov for at ombygge flere af de planlagte sengeetaper, da det samlede sengebehov er dækket ved ibrugtagningen af nybyggeriet samt de allerede afsluttede etaper af sengeombygningerne.

På den baggrund har hospitalsbyggestyregruppe besluttet at aflyse de resterende etaper af sengeombygningsprojektet.

KONKLUSION

Byggechef Malene Nygaard Kristensen gav en status for projektet og med afsæt i den udsendte dagsorden.

Aflevering af nybyggeriet forventes at blive den 19. marts 2021. Konsekvenser for ibrugtagningstidspunktet er ved at blive undersøgt og meldes ud til den politiske følgegruppe, når tidspunktet er fastsat. Ibrugtagning forventes at være primo 2022.

Råhus er overdraget i juni 2019 og facadeentreprenør er opstartet med etape 2.

Den 1. september 2019 blev holdt Åbent Hus på Nyt Hospital Hvidovre og med stor interesse fra borgerne. Der var rundvisninger i nybyggeriet med mulighed for at se blandt andet en færdig sengestue. Link til artikel om arrangementet er indsat herunder:

<https://www.tv2lorry.dk/artikel/hospital-tilbyder-privatliv-og-ny-sengeteknologi>

Det blev aftalt at den politiske følgegruppe på næste møde får en rundvisning i nybyggeriet.

JOURNALNUMMER

19065205

BILAGSFORTEGNELSE

1. Luftfoto af NHHv taget af Dragør Luftfoto i august 2019

2. FORTROLIG PUNKT UDTAGET

3. KOMMENDE MØDER OG AKTIVITETER I POLITISK FØLGEGRUPPE

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet vil på møde den 24. september 2019 behandle sag om kvartalsrapport for andet kvartal 2019 for Nyt Hospital Hvidovre.

Næste møde i den politiske følgegruppe er planlagt til den 6. november 2019. Administrationen foreslår at drøfte, om dette møde skal fastholdes.

KONKLUSION

Den politiske følgegruppe besluttede at mødet den 6. november 2019 aflyses. Næste møde i den politiske følgegruppe holdes i februar 2020.

JOURNALNUMMER

19065205