

**OBS - Mødet holdes på Gentofte Hospital - opgang 65**

## **MØDETIDSPUNKT**

24-01-2020 15:00

## **MØDESTED**

Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, opgang 65, 1. sal - mødelokale 4

## **MEDLEMMER**

Hanne Andersen	Medlem	Deltog
Marianne Frederik	Formand	Deltog
Erik R. Gregersen	Medlem	Deltog
Christoffer Buster Reinhardt	Medlem	Afbud
Jens Mandrup	Medlem	Afbud
Martin Geertsen	Medlem	Afbud

# INDHOLDSLISTE

1. Status for projektet
2. Fortroligt punkt - Status for samarbejde med Totalrådgiver
3. Kommende møder og aktiviteter

# 1. STATUS FOR PROJEKTET

---

## SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet fik den 17. december 2019 forelagt 3. kvartalsrapport for Nyt Hospital Hvidovre. I denne sag blev givet en status for byggeriet samt orientering om forlængelse af udførelsen til 19. juni 2021, hvor der er planlagt AB-aflevering. Årsagen til den yderligere forlængelse af tidspunkt for AB aflevering var drøftelser med entreprenørerne om hovedtidsplanens forudsætninger og på baggrund heraf indstillede totalrådgiver at forlænge tidsplanen for udførelse med yderligere tre måneder.

Der er drøftelser i gang med totalrådgiver om de økonomiske konsekvenser af forlængelserne af udførelsetidsplan jf. det fortrolige punkt herunder.

Ibrugtagning af nybyggeriet forventes at bliver primo 2022 og endelig dato for dette fastlægges i samarbejde mellem projektorganisationen og hospitalet. På ordinært møde i den politiske følgegruppe den 26. februar 2020 får den politiske følgegruppe en uddybet status for arbejdet med at planlægge ibrugtagning af nybyggeriet og herunder overvejelser om proces og tidsplan mv.

I bilag 1 er vedlagt seneste luftfoto fra december af nybyggeriet.

Råhus forventes lukket primo februar 2020 og montering af alu facade er i gang og der sker opfølgning på fremdrift i forhold til tidsplan. Tagarbejdet er opstartet og følger montering af facade. Forsinkelser i facademontage kan give forsinkelser i tagarbejdet og deraf afledte forsinkelser på, hvornår indvendige arbejder kan startes op. På ordinært møde i politisk følgegruppe den 26. februar 2020 planlægges en rundvisning i nybyggeriet, som det blev aftalt på mødet den 20. september 2019.

## KONKLUSION

Byggechef Malene Nygaard Kristensen gav en kort status for byggeriet. Aflevering af byggeriet den 19. juni 2021 er en realistisk tidsplan under de givne forudsætninger, som aktuelt er kendte. Der er fokus på at få lukket råhus og herunder gårdrummet. Der har været konstateret vandindtrængning ved vinduer i etape 1. Teknologisk Institut har været inddraget og har konstateret en fejl i samling af vinduerne. Fejlen er udbedret inden montering af vinduer i resten af byggeriet og i forhold til fase 1 er fejlen udbedret, men der er dialog mellem parterne om udbedringen er holdbar i forhold til forventet levetid på vinduerne.

Tidsplanen for ibrugtagning er ikke endelig fastlagt, men der er tæt dialog mellem byggeprojektet og hospitalets programledelse for ibrugtagning om tidspunkt. Ibrugtagning fastholdes til primo 2022 og med tæt fokus på at sikre tilstrækkelig tid til træning af personale i de nye rammer.

Hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv fortalte at den politiske følgegruppe på møde den 26. februar 2020 får en orientering om arbejdet med at ibrugtage byggeriet.

Den politiske følgegruppe kvitterede for status for byggeriet og ser frem til at blive løbende orienteret om fremdriften i byggeriet og hospitalets arbejde med planlægningen af indflytning og ibrugtagning.

## JOURNALNUMMER

20005425

## BILAGSFORTEGNELSE

1. Luftfoto fra 27.dec 2019 Dragør Luftfoto

## 2. FORTROLIG PUNKT UDTAGET

---

### **3. KOMMENDE MØDER OG AKTIVITETER**

---

#### **SAGSFREMSTILLING**

Der er planlagt ordinært møde i den politiske følgegruppe den 26. februar 2020. Følgende punkter forventes at blive sat på dagsordenen til mødet:

- Status for byggeriet og rundvisning
- Status for økonomi og arbejdet med effektiviseringer
- Status for ibrugtagning og forberedelse af organisationen
- Overvejelser om den samlede anvendelse af ledig kapacitet fremover
- Kommende møder og aktiviteter

#### **KONKLUSION**

Det blev aftalt at rundvisning flyttes til et senere møde.

#### **JOURNALNUMMER**

20005425