

BESLUTNINGER

NY DAGSORDEN

Møde i den politiske følgegruppe vedrørende Nyt Hospital Nordsjælland

MØDETIDSPUNKT

08-03-2024 13:30

MØDESTED

TEAMS

MEDLEMMER

Annie Hagel	Formand
Susanne Due Kristensen	Medlem
Benedikte Kiær	Medlem
Bergur Løkke Rasmussen	Medlem
Jesper Hammer	Medlem
Kristine Kryger	Næstformand

INDHOLDSLISTE

1. STATUS PÅ BYGGERIET, HERUNDER ØKONOMI
2. ARBEJDSULYKKE
3. RIGSREVISIONEN - STATUS
4. KOMMENDE MØDER I DEN POLITISKE FØLGEGRUPPE

1. STATUS PÅ BYGGERIET, HERUNDER ØKONOMI

SAGSFREMSTILLING

Byggechef Ole Kongsbak og projektchef Sune From orienterer om status for byggeriet.

Overordnet følger projektet tidsplanen. De indvendige arbejdere blev indledningsvis forsinket, da der blev foretaget nogle justeringer, der blev bl.a. brugt længere tid på koordinering og kvalitetssikring. Det er et bevidst valg, at der bruges ekstra ressourcer på koordinering og kvalitetssikring, da det er vigtigt at der bygges på et gennemprøvet og stærkt projektgrundlag. Det er forventningen, at den indledende forsinkelse på de indvendige arbejder indhentes løbende med optimeringer og gentagelseeffekter.

Der arbejdes med prøve sengestuer. Derudover bygges der operationsstuer, hvilket er kompliceret arbejde, bl.a. skal der monteres 2-3 km. kabel i hvert rum. For at sikre, at alle byggeprocesser er gennemgået for fejl og mangler, udføres de indvendige arbejdere i 1:1 skalaer før endelig opstart. Det er forventningen, at det grundige forarbejde medfører, at der kommer få justeringer af arbejderne på et senere tidspunkt.

Der er indgået justeret rammeaftale med totalrådgiver, der definerer hvilke ressourcer der er nødvendige frem til idriftsættelse. I forhold til den oprindelige aftale, bruges der betydelig flere ressourcer på tilsyn i den nye aftale. Dette gøres for at sikre, at tingene bliver gjort rigtigt fra start af, og at komplicerede opgaver håndteres korrekt. Ændringerne er baseret på regionens erfaringer fra byggerierne i Herlev og Hvidovre, hvor ”standardløsningen” viste sig ikke at være tilstrækkelig, da der efterfølgende er brugt betydelige ressourcer på håndtering af forsinkelser, tvister, omgørelser etc.

Primo 2024 er der sket en betydelig opmanning på projektet. Der er således tilknyttet yderligere cirka 100 mand på projektet, end det var tilfældet ultimo 2023. Samlet er der i øjeblikket 362 håndværkere tilknyttet projektet.

Projektet har haft betydelige byggepladsudgifter til håndtering af regn og stigende elpriser. Derudover kan projektet mærke, at akkorden presses af kapacitetsudfordringer inden for nogle faggrupper. Det er især tydeligt på installationsentreprisen, da det er en regningsaftale.

Arbejdet med planlægning af idriftsættelsesprocessen, i forhold til hvornår byggeriet møder planlægning, er så småt begyndt. Hospitalet har taget godt imod Center for Ejendommens idriftsættelsesprogram.

Samarbejdet med entreprenører og rådgivere fungerer overordnet godt, og der er løbende fokus på at fastholde den gode relation. Dette er også vigtigt i forhold til at fastholde og skabe motivation blandt medarbejderne.

KONKLUSION

Byggechef Ole Kongsbak og projektchef Sune From orienterede om status på projektet.

I de første måneder af 2024 er der sket en betydelig opmanning på projektet, og der er i øjeblikket kraftig aktivitet på byggepladsen. Opmanningen er primært sket inden for tømrer- og teknikfagene, og vil fortsætte de kommende måneder, så der i slutningen af året er beskæftiget op mod 550 håndværkere på projektet.

De fleste aktiviteter har taget længere tid at opstarte, end det oprindeligt var planlagt, og derfor er der udfordringer med at overholde tidsplanen. Det er ikke selve arbejderne der tager længere tid end planlagt, men derimod det store fokus på kvalitetssikring inden de endelige opstarter, så der er sikkerhed for at der bygges på et gennemprøvet og solidt fundament. Der arbejdes intenst på at følge den overordnede tidsplan, og der bruges betydelige ressourcer på at få det til at lykkes. Det er således forventningen, at de indledende forsinkelser indhentes gennem optimeringer og gentagelseseffekter.

På de indvendige arbejder begynder bygningen at tage form. Der er påbegyndt opbygning af operationsstuer og sengestuer, der er opsat prøvedøre og monteret tyndpus som forberedelse til endeligt gulv. Udvendigt er gartnerne startet arbejdet med at etablere gårdhaver.

Center for Ejendomme er påbegyndt arbejdet med at implementere idriftsættelsesprogrammet i byggeprogrammet. Det er et stort og detaljeret planlægningsarbejde, hvor det er vigtigt tingene foretages i den rigtige rækkefølge.

JOURNALNUMMER

24014657

2. ARBEJDSULYKKE

SAGSFREMSTILLING

Søndag den 18. februar 2024 skete der en ulykke på Nyt Hospital Nordsjælland. Ulykken skete i forbindelse med at en stilladsarbejder faldt cirka 6 meter ned fra et stillads i en gårdhave. Efter ulykken var medarbejderen bevidstløs og uden kontakt i 1-1,5 minut efter faldet. Medarbejderen har brækket skulderen, nogle ribben og et brystben, men har det efter omstændighederne godt.

Der blev tilbudt krishjælp til de tilstedeværende som havde behov for det.

Arbejdstilsynet har været på pladsen, og NCC har nedsat en havarikommission, som laver en dybdegående undersøgelse af hændelsen.

Der gives på mødet en kort opdatering om ulykken og en orientering om arbejdet med arbejdsmiljø på byggepladsen.

KONKLUSION

Søndag den 18. februar 2024 skete der en arbejdsulykke på byggepladsen. Der blev på mødet givet en orientering om status for arbejdsulykken.

Det blev understreget, at Nyt Hospital Nordsjælland projektet har stort fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø, herunder at alle sikkerhedsprocedurer overholdes. Opmærksomheden på arbejdsmiljø er skærpet, som følge af ulykken. Der er sket 29 arbejdsulykker i forbindelse med projektet, hvoraf 1 ulykke er alvorlig. Antallet af arbejdsulykker i forbindelse med projektet er lavere end landsgennemsnittet for tilsvarende byggeprojekter.

JOURNALNUMMER

24014657

3. RIGSREVISIONEN - STATUS

SAGSFREMSTILLING

Forretningsudvalget og Regionsrådet godkendte i januar 2024 regionens udtalelse, og den er sendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og indgår i den redegørelse ministeriet sender til Statsrevisorerne.

Det videre forløb er, at når Indenrigs- og Sundhedsministeriet har sendt deres redegørelse til Statsrevisorerne, så følger de op på beretningen i et § 18, stk. 4-notat og derefter eventuelt i fortsatte notater, indtil sagen kan afsluttes.

KONKLUSION

Det blev aftalt, at den politiske følgegruppe skal have en orientering efter regionen har holdt møde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 15. marts 2024, med status på Rigsrevisionens undersøgelse og PL-mankoen.

JOURNALNUMMER

24014657

4. KOMMENDE MØDER I DEN POLITISKE FØLGEGRUPPE

SAGSFREMSTILLING

Næste møde afholdes torsdag den 6. juni 2024.

KONKLUSION

Det blev aftalt, at næste møde udvides, så følgegruppen, udover mødedelen, også får en rundvisning på byggepladsen.

JOURNALNUMMER

24014657