

Politisk følgegruppe for Nyt Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjerg

MØDETIDSPUNKT

23-06-2021 16:00

MØDESTED

Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, Kbh. NV, Indgang 20D, 1.sal, mødelokale 1.7

MEDLEMMER

Lars Gaardhøj	Formand
Karsten Skawbo-Jensen	Medlem
Martin Schepelehn	Medlem
Karoline Vind	Medlem
Christine Dal	Medlem
Maria Gudme	Medlem

INDHOLDSLISTE

1. Masterplan for Bispebjerg Hospital – fremtidig kapacitet
2. Nyt Hospital Bispebjerg - Status Akuthus
3. FORTROLIGT PUNKT UDTAGET
4. Andre projekter på matriklen
5. Ny Psykiatri Bispebjerg - status fremdrift
6. FORTROLIGT PUNKT UDTAGET
7. Ibrugtagning af Ny Psykiatri Bispebjerg etape 1
8. Rundvisning Ny Psykiatri Bispebjerg etape 1 og Helende Haver

1. MASTERPLAN FOR BISPEBJERG HOSPITAL – FREMTIDIG KAPACITET

SAGSFREMSTILLING

Følgegruppen er på tidligere møder og sidst på mødet den 12. marts 2021 blevet orienteret om hospitalets overvejelser omkring den fremtidige kapacitet i såvel Akuthuset, som i de eksisterende bygninger i forbindelse med udarbejdelse af Masterplanen. På nærværende møde gives der en opfølgning og status for arbejdet og de overvejelser der fortsat er i gang. Dette indeholder fremtidig kapacitet i Akuthuset, som på hospitalet samlet, for bedst mulig udnyttelse af de fysiske rammer i forhold til sengekapacitet i Akuthuset og kapacitet til ambulatorie-, som daghospitalsbehandling.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

21034907

2. NYT HOSPITAL BISPEBJERG - STATUS AKUTHUS

SAGSFREMSTILLING

Der orienteres om arbejdet med forprojekt, hovedprojekt og mobilisering af arbejdet på byggepladsen - herunder tidsplan.

Arbejdet med Forprojektet er afsluttet i juni måned.

Hovedprojektet afleveres i pakker frem til slutningen af året 2021/2022 og totalrådgiveren har fremsendt hovedprojekt for tunnel byggeri og gravearbejde.

Nyt Hospital Bispebjerg har overdraget en del af byggefeltet til totalrådgiveren. Den første opgave, som totalrådgiveren igangsatte, er anlægsarbejdet for tunneludvidelser. Dette efterfølges af mobilisering af kontorer og velfærdsfaciliteter. På grund af senere myndighedstilladelse, som kom i slutningen af april er arbejdet opstartet en måned senere, i maj måned.

Tidsplanen for etape 1 er stram. Totalrådgiver verificerer den frem mod sommeren 2021. Den overordnede tidsplan forventes overholdt.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

21034907

4. ANDRE PROJEKTER PÅ MATRIKLEN

SAGSFREMSTILLING

Det fredede haveanlæg

Renovering og revitalisering af det fredede haveanlæg, som blev opstartet medio 2020 afsluttes sommeren 2021. Opgaven finansieres dels via donation fra A.P. Møller Fonden på i alt 33,8 mio. kr og via hospitalets egen finansiering. Den samlede renoveringssum er 42,8 mio. kr.

Landskabsentreprise og tømrerentreprise afslutter arbejdet medio 2021 - hvilket er et par måneder senere end planlagt, da der har været restleverancen på de gule klinker.

Forventet fejring i september 2021.

Følgegruppen vil se arbejdet på dagens rundvisning.

Uddannelsescenter

Nyt Uddannelsescenter opføres på Bispebjerg matriklen med udførsel fra september 2021 til november 2022 og med forventet aflevering ultimo 2022. Centret bygges i en totalentreprise med et budget på 60 mio. kr. Entreprenør er fundet efter udbud med forhandling og det blev Skougruppen med BBP og Dominia, der vandt opgaven.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

21034907

5. NY PSYKIATRI BISPEBJERG - STATUS FREMDRIFT

SAGSFREMSTILLING

Status fremdrift af byggeriet

Der gives en status for fremdriften og aktiviteterne i byggeriet. Alle gulve i bygningen er støbt – i en tilfredsstillende kvalitet. Det indvendige arbejde er i gang og gipsvægge er ved at blive sat op. Alle installationsfag er i gang på byggepladsen. Arbejdet udføres nedefra og op gennem bygningen.

Fremdriften i byggeriet vil kunne ses på rundvisningen i byggeriets etape 1, på dagens møde.

Fremdriftsproblemerne afspejles også i tidsplanen. Afleveringsdato forventes fastholdt med AB92 aflevering af etape 1 i november 2021.

Erfaringer fra byggeriet af 1. etape overføres til etape 2. Der er på nuværende tidspunkt et arbejde i gang i forhold til projektering af råhus og kloak i etape 2.

Samarbejdet med enkelte entreprenører samt totalrådgiver er fortsat udfordret.

Nedrivning

Bygninger, der er placeret i byggefeltets etape 2, skal nedrives og der er gennemført et udbud og licitation er afholdt.

Nedrivningsarbejdet forventer at opstarte den 1.07.2021.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

21034907

7. IBRUGTAGNING AF NY PSYKIATRI BISPEBJERG ETAPE 1

SAGSFREMSTILLING

Centerchef Line Duelund redegør for hvordan planlægningsarbejdet for ibrugtagning og indflytning i etape 1 af nybyggeriet varetages af PC København.

Der gives en orientering om hvordan arbejdet er organiseret og hvordan de fremtidige patientforløb og arbejdsgange tilrettelægges i de nye fysiske rammer, om inddragelse af brugerne, samling af PC København og tidsplan for arbejdet.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

21034907

8. RUNDVISNING NY PSYKIATRI BISPEBJERG ETAPE 1 OG HELENDE HAVER

SAGSFREMSTILLING

Følgegruppen vil blive vist rundt i nybyggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg - etape 1 og det fredede haveanlæg - de Helende Haver.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

21034907