

POLITIKERSPØRGSMÅL

Opgang B & D
Telefon 3866 6000
Direkte 38666110
Mail csu@regionh.dk

Sagsbeh.: Michala Jessen

Dato: 2. november 2016

Spørgsmål nr.: 161-16

Dato: 19. oktober 2016

Stillet af: Annie Hagel (Ø)

Besvarelse udsendt den: 2. november 2016

Spørgsmål:

Da regionsrådet på mødet 8. marts godkendte det videre arbejde med at etablere et nyt fælles sundhedshus i Helsingør, var der med sagsfremstillingen en tidplan, som så cirka sådan ud:

2016: Forundersøgelser, arkitektonisk bearbejdning, skitseprojekt, økonomisk finansiel analyse og på begyndelse af sundhedsfaglig indretning.

2017: Forhandlinger med investorer og kontraktforhandlinger, udarbejdelse af projekt.

2018-2020: Byggeri og indflytning.

1. Holder den?
2. Hvad er der sket siden mødet og hvad er status på etableringen af det fælles sundhedshus?
3. Er der nye overvejelser/analyser af andre mulige placeringer i gang og i den forbindelse adgangen til offentlig transport for borgerne i de relevante kommuner?

Svar:

Ad 1

Helsingør Kommune har på et styregruppemøde den 5. oktober 2016 meddelt Region Hovedstaden, at det i forbindelse med budgetforliget for 2017 i Helsingør Kommune er blevet besluttet at udskyde byggeriet af det fælles sundhedshus, så det forventes at stå færdigt i 2021 i stedet for i 2020. Tidsplanen er dermed forlænget med et år. Finansieringen er uændret (kr. 250 mio.).

Ad 2

Siden mødet i regionsrådet i marts 2016 er der etableret en programstyregruppe med administrativ repræsentation fra Region Hovedstaden, Nordsjællands Hospital og Helsingør Kommune. Af sagen til regionsrådet fremgik det, at udviklingen af det fælles sundhedshus organiseres i et program med tre delprojekter:

1. Bygning og økonomi: Valg af finansiel rådgiver og valg af OPP-model, arkitektonisk plan og dispositionsforslag.
2. Byudvikling og lokalplan: Planarbejde for området omkring Esrumvej og trafikanalyse.

3. Indhold og samarbejde: sundhedsfaglig indretning for at sikre bedst mulig tværfaglig og tværsektoriel synergi.

Helsingør Kommune har påtaget sig ansvaret for delprojekt 1: Byggeri og økonomi, herunder for udarbejdelse af udkast til udbud på følgende opgaver: finansiel rådgivning om OPP samt udbud til udvikler af byggeprojekt.

Helsingør Kommune har gennemført en udbudsrunde (delprojekt 1) og Erik Møller Arkitekter A/S er valgt som teknisk rådgiver for det kommende sundhedshus både i forbindelse med det byggetekniske og sundhedsfaglige spor (delprojekt 3). I delprojekt 2 har Region Hovedstaden gennemført en analyse af trafikal tilgængelighed.

Ad 3

På mødet den 16. august 2016 fik regionsrådet forelagt en analyse af trafikal tilgængelighed til et fælles sundhedshus henholdsvis placeret på Esrumvej og Murergade i Helsingør. Analysen viste, at der kun er marginal forskel på tilgængelighed med offentlig transport til de to adresser.

Helsingør Kommune har i forbindelse med budgetaftalen for 2017 besluttet at afdække flere nye mulige placeringer af sundhedshuset:

1. Esrumvej, det gamle hospital
2. Esrumvej, grunden på den anden side af vejen
3. Helsingør Rehabilitering og Træningscenter, Snekkersten
4. ”Småkagefabrikken”, Rønnebær Allé
5. Kommunes egen grund ved Prøvestenen

En evt. ændring af sundhedshusets placering vil ikke påvirke den fælles vision for et sundhedshus eller den regionale beslutning om, at det ny sundhedshus skal rumme de nuværende funktioner, samt kunne etableres med samme økonomi, som den eksisterende i sundhedshuset i Murergade. Desuden er det fortsat en forudsætning, at der er god tilgængelighed med offentlig transport fra de omkringliggende kommuner.