

## MØDETIDSPUNKT

22-01-2019 15:30

## MØDESTED

Rigshospitalet - GLOSTRUP, Valdemar Hansens Vej 12, 2600 Glostrup, indgang 9, - Projektrum 1, stuen

## MEDLEMMER

Özkan Kocak	Formand	Deltog	
Jesper Clausson	Medlem	Deltog	
Christoffer Buster Reinhardt	Medlem	Afbud	
Peter Westermann	Medlem	Fravær	Orlov, i stedet deltog Stine Roldgaard.
Carsten Scheibye	Medlem	Deltog	
Annie Hagel	Medlem	Deltog	

# **INDHOLDSLISTE**

2. Revideret tidsplan og forventet ibrugtagningstidspunkt
4. Kommende møder
5. Eventuelt

## **2. REVIDERET TIDSPLAN OG FORVENTET IBRUGTAGNINGSTIDSPUNKT**

---

### **Sagsfremstilling:**

Projektet er forsinket 3 år i forhold til den oprindelige tidsplan. Denne forsinkelse skyldes ikke alene de fortsatte udfordringerne med projektering af byggeriet, men også at projektet undervejs er blevet opdimensioneret og tilført yderligere 22 sengepladser.

Med henvisning til punkt 1, "Status for byggeprojektet" betyder det ekstra behov for kvalitetssikring af hovedprojektet før udbud umiddelbart en forsinkelse af udbudsmaterialet. En sådan forsinkelse vil forventeligt også kunne slå igennem i forhold til tidspunkt for byggeriets færdiggørelse og ibrugtagning. Dette bad HBSG projektledelsen om at efterprøve forud for møde i den politiske følgegruppe, og præsentere på mødet.

Når hovedprojektet er klar til udbud forventes det, at licitation kan gennemføres umiddelbart efter.

Yderligere forsinkelse med hovedprojektet kan få betydning for Nyt Hospital Hvidovre, hvorfra der skal overføres senge fra ved ibrugtagning af Nyt Hospital Glostrup (N-huset). Derfor er der en løbende dialog med projektledelsen på Nyt Hospital Hvidovre om denne udfordring

### **KONKLUSION**

Den seneste udvikling og forsinkelsen af projektet påvirker tidsplanen negativt. Tidsplanen revideres snarest og tilgår herefter følgegruppen og administrationen. Projektledelsens igangsatte initiativer har som målsætning, at sikre at udbudsproces kan starte ultimo april måned. Det er målsætningen, at første spadestik tages ultimo november 2019.

I det videre byggeprojekt vil projektledelsen drage omsorg for, at følgegruppe og administration sikres et højt informationsniveau om fremdriften og realisering af tidsplanen.

### **JOURNALNUMMER**

19002203

## 4. KOMMENDE MØDER

---

### **Sagsfremstilling:**

Planlægning af følgegruppens næste møde og eventuelt andre aktiviteter.

- Organisering af centret v/centerdirektør Jannick Brennum
- Døgnrytmelys, status på projekt

### **KONKLUSION**

Næste møde i den politiske følgegruppe planlægges afholdt ultimo april måned eller primo maj måned.

Til dagsordenen er der p.t. følgende punkter:

- Status på projektet, systemudbud og revideret tidsplan
- Økonomi, change request og reserver
- Organisering af centret v/centerdirektør Jannick Brennum
- Døgnrytmelys, status på projektet
- Familiehuset, status på projektet

### **JOURNALNUMMER**

19002203

## **5. EVENTUELT**

---

### **SAGSFREMSTILLING**

### **KONKLUSION**

Intet.

### **JOURNALNUMMER**

19002203