

Politisk følgegruppe for Nyt Hospital Hvidovre

MØDETIDSPUNKT

26-03-2021 09:00

MØDESTED

Videomøde

MEDLEMMER

Marianne Frederik	Formand
Erik R. Gregersen	Medlem
Christoffer Buster Reinhardt	Medlem
Martin Geertsen	Medlem
Jesper Clausson	Medlem
Stine Roldgaard	Medlem

INDHOLDSLISTE

- 1. Status for Nyt Hospital Hvidovre**
- 2. FORTROLIGT PUNKT UDTAGET**
- 3. Næste møder og aktiviteter**

1. STATUS FOR NYT HOSPITAL HVIDOVRE

SAGSFREMSTILLING

På møde i politisk følgegruppe den 12. februar 2021 gav byggechef Malene Nygaard Kristensen status for fremdriften i nybyggeriet jf. nedenstående. Byggechef Malene Nygaard Kristensen giver på dette møde en kort opfølgende status på fremdriften i nybyggeriet.

Fremdrift i byggeriet

Den vandrette del af klimaskærmen (tagflader) er stort set udført med både grå og grønne tage. I gårdrum (de fleste er tag over kælder) er belægning mv. godt i gang og beplantning er opstartet. Facadeelementer, døre og vinduer er stort set udført og aluminiumbeklædning er næsten udført.

De indvendige bygningsarbejder er godt i gang. Gips og vægge er så langt, at der flere steder i huset males, lægges linoleum og monteres toiletter.

I forhold til installationer er det samlet set godt på vej. Arbejdet er længst i de to Vest-tårne, hvor lofterne flere steder kan lukkes. Arbejdet er knap så langt i de to Øst-tårne, og kun ret beskedent i kælderen.

I forhold til udvidelse af Diagnostikken projektet er der indgået aftaler med entreprenører og råhus entreprisen er i gang.

Små videoer af nybyggeriet

Projektorganisationen har lavet nogle videoer, som ganske kort fører seeren gennem byggeriet og forbi de mest centrale funktioner. Videoerne giver et godt indblik i, hvor langt byggeriet er og fortæller samtidigt lidt om nybyggeriets funktioner. Videoerne kan ses på byggeriets hjemmeside og links er indsat herunder:

- Virtuel rundvisning på 120 sekunder:
 - Et kig ind i den nye akutmodtagelsen: <https://amager-og-hvidovre-hospital.23video.com/et-kig-ind-i-den-nye-akutmodtagelse>
 - Et kig ind i den nye hovedindgang: <https://amager-og-hvidovre-hospital.23video.com/et-kig-ind-i-den-nye-hovedindgang>

Hovedtidsplan og opstart af arbejde med at forberede idriftsættelse af nybyggeriet

Den aktuelle AB92-aflevering er fastsat til den 20. oktober 2021 og ibrugtagning til efteråret 2022.

Center for Ejendomme har i marts 2021 igangsat opstart af idriftsættelsesprogrammet og der er holdt opstartsmøder med hospitalet og projektorganisationen. I regi af idriftsættelsesprogrammet kortlægges aktiviteter og tidsplan for idriftsættelse og aktiveringsperiode og med tæt samarbejde til hospitalets arbejde med at forberede den kliniske ibrugtagning af nybyggeriet. Idriftsættelsesprogrammet er forankret i Center for Ejendomme og samler alle interessenter herunder projektorganisationen, hospitalet og Center for It, Medico og Telefoni. På kommende møde i den politiske følgegruppe vil der blive givet en status for både arbejdet med at forberede idriftsættelse af nybyggeriet samt forberedelserne med at klargøre organisationen til nye fysiske rammer.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

21010022

BILAGSFORTEGNELSE

① 1. Bilag luftfoto

3. NÆSTE MØDER OG AKTIVITETER

SAGSFREMSTILLING

Der er planlagt møde i den politiske følgegruppe den 1. juni 2021.

Forretningsudvalget og regionsrådet behandler sag om Kvartalsrapport for 4. kvartal 2020 på møder i april 2021.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

21010022