

MØDETIDSPUNKT

18-04-2016 14:00

MØDESTED

Hvidovre Hospital - lokale 1 i vandrehallen

MEDLEMMER

Lene Kaspersen	Formand, Rådsmedlem
Hanne Andersen	Rådsmedlem
Vagn Majland	Rådsmedlem
Morten Dreyer	Rådsmedlem
Ole Stark	Rådsmedlem
Marianne Frederik	Rådsmedlem

INDHOLDSLISTE

1. Velkomst ved formanden
2. Projektforslag granskes
3. Status på delprojekter
4. Fortrolig sag - Økonomisk gennemgang
5. Kommende sager til FU og RR
6. Eventuelt

1. VELKOMST VED FORMANDEN

SAGSFREMSTILLING

Velkomst og eventuelle meddelelser ved formand Lene Kaspersen

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

16023346

2. PROJEKTFORSLAG GRANSKES

SAGSFREMSTILLING

Projektforslaget for nybyggeriet er afleveret og er ved at blive gransket af projektet. Projektorganisationen har løbende fulgt totalrådgivers arbejde med projektforslaget, og der foreligger derfor større ændringer til det fremlagte. Der gives status på projektforslaget og ændringer i forhold til dispositionsforslaget klarlægges. Blandt disse kan nævnes:

- | Omdisponering i FAM. Lægevagten placeres mere hensigtsmæssigt i forhold til optimering af kapaciteten af rum. Vagtstationer optimeres med henblik på bedre overblik og traumerum er udvidet med et leje til i alt 3 lejer, hvoraf 2 kan anvendes til kritisk syge patienter.
- | Ændring i trafikflow i kælderen, således at opkørslen vil foregå ved den nye hovedindgang.
- | Antallet af P-pladser i kælderen reduceres grundet sikkerhed og etableres i terræn i stedet.

Projektforslaget Mappe 1 for nybyggeriet er vedlagt som elektronisk bilag.

Desuden er Projektforslaget Mappe 1, Designmanual og Designmanual Landskab for

Nybyggeriet udsendt i trykt form til den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Hvidovre.

USB nøgle med det samlede projektforslag kan af medlemmerne af den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Hvidovre rekvireres hos Enhed for Budget og Byggestyring på Regionsgården.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

16023346

BILAGSFORTEGNELSE

1. NHH1_C08-01_B02-01_Projektforslag-MAPPE 1-Beskrivelser rev. 0 af d. 9. marts 2016

3. STATUS PÅ DELPROJEKTER

SAGSFREMSTILLING

Projektdirektør Finn Bloch giver status på projektets delprojekter, herunder fremdrift og overordnede tidsplan.

Status vedr. Nybyg

Projektforslaget granskes jf. punkt 2.

Nye undersøgelser af jordbundsforholdene har vist, at der er et sekundært vandspejl og højt grundvand. Der udføres i øjeblikket en række undersøgelser for at afdække konsekvenserne. På nuværende tidspunkt medføre det at bygningen skal tættes og kælderen forankres. Desuden overvejes der, som følge af dette, ikke at udføre samme transport system som i eksisterende bygning, men et nyere alternativt system.

Status vedr. rokadeplan

Arbejderne med rokadeplanen følger den fastlagte tidsplan.

Ombygningen af Gastrokirurgisk ambulatorium er færdiggjort og indviet d. 15. januar 2016.

Ombygningen inklusiv sammenflytninger af funktions- og billeddiagnostisk enhed pågår.

Planlægningen af modtagelse og glashjørne i infektionsmedicinsk enhed pågår.

Brugerproces og skitseforslag for modtagelsen på det centrale operationsafsnit pågår.

Opgradering af medico udstyr på stue 27 og 28 på medicinsk intensiv/ITA gennemføres.

Råhusindretning (Center 1) for genhusning pågår.

Status vedr. ombygning af sengebygninger

Etape 1, ombygning af sengestuer fra 4-sengstuer til 1 og 2 sengsstuer pågår.

Desuden pågår entrepriserne på option 1 og 2.

Der er indgået kontrakt om totalrådgivning med MOE og C.F. Møller som underrådgiver på etape 2 og 3 for ombygning af 4-sengsstuer til 1 og 2 sengsstuer.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

16023346

Fortrolig sag udtaget

5. KOMMENDE SAGER TIL FU OG RR

SAGSFREMSTILLING

Projektforslaget fremlægges for Forretningsudvalget d. 10. maj 2016 og Regionsrådet d. 17. maj 2016

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

16023346

6. EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

16023346