

MØDETIDSPUNKT

11-06-2020 16:00

MØDESTED

Skypemøde

MEDLEMMER

Leila Lindén	Formand	Deltog
Flemming Pless	Medlem	Deltog
Anne Ehrenreich	Medlem	Deltog
Line Ervolder	Medlem	Deltog
Jacob Rosenberg	Medlem	Deltog
Stinus Lindgreen	Medlem	Deltog

INDHOLDSLISTE

1. Status for Det Nye Rigshospital - Nordfløjen
2. Fortroligt - Økonomi for Det Nye Rigshospital - Nordfløjen
3. Eventuelt og kommende møder

1. STATUS FOR DET NYE RIGSHOSPITAL - NORDFLØJEN

SAGSFREMSTILLING

Rigshospitalet giver en status for Det Nye Rigshospital - Nordfløjen, herunder for afsluttende arbejder, forsikringssager og ibrugtagning mv.

Udbedring af rør skaden er afsluttet. Ifølge rapportens konklusion er der bl.a. konstateret jernspåner og slibestøv i vandet/rørene, ligesom der i nogle områder har været et højt chlorid-niveau. Endnu foreligger der ikke en entydig konklusion, og Force Technology er i gang med yderligere undersøgelser. En endelig afklaring og tilbagemelding forventes medio juni.

Forsikringsselskabet har tilkendegivet, at skaden "kan" være forsikringsdækket, men de har ikke anerkendt skaden på nuværende tidspunkt.

I april 2020 blev der anmeldt en skade ved HPFI-anlægget, og ved de nærmere undersøgelser heraf er det konstateret, at der skal udskiftes ca. 4000 stk. HPFI relæer i 38 forskellige tavler, Skaden skyldes en fejlprojektering, og det er en fejl, som projektets totalrådgiver har anerkendt og anmeldt til forsikringsselskabet. Opgaven med udbedring heraf er under planlægning og med henblik på udførsel inden den 1. september.

I forhold til K&L færdiggørelse af test og indregulering foretages pt. stress-teste af ventilationsanlæggene, og der skal gennemføres en sommertest inden den 18. juli. Begrundelsen herfor er den, at man vil være sikre på at have tilstrækkelig kapacitet i anlæggene.

Vedrørende fugtskaden i tagisoleringen på Nordfløjen blev syn- og skønserklæringen modtaget i januar 2020, og udskiftningen af taget skal nu iværksættes. Der pågår drøftelser såvel med NCC som med Tryk om udbedring, ansvar og forsikringsdækning mv.

I forhold til endelig indflytning og ibrugtagning af Nordfløjen, fase 1, arbejdes der med et forslag til en indflytningsplan som inkluderer indflytning i Nordfløjen, fase 1 og 2 samtidigt til september, og dato for indflytning er nu fastsat til den 20. september.

Diagnostisk afdeling i stueplan er ibrugtaget ultimo april 2020.

Man er i øvrigt begyndt at drifte bygningen, og der sker delvis indflytning i nogle af områderne. Dette er en god test i forhold til indflytningen den 20. september 2020.

KONKLUSION

Per Christiansen orienterede om, at ibrugtagningen af bygningen sker løbende og det går rigtig fint. Dele af ortopædkirurgisk klinik er flyttet ind, diagnostisk afdeling er i brug og i disse dage tages 2 operationsstuer i brug.

I forbindelse med at områderne ibrugtages og indflytningen sker, foretages der udbedring af forhold, som man ikke tidligere har været opmærksom på, og først registrerer når "rigtige mennesker" rykker ind og gør brug af faciliteterne. Det har givet nogle gode erfaringer, som kan tages med videre ved kommende indflytninger. Indflytning i Nordfløj I sker den 20. september, mens indflytning i Nordfløj II sker ugen før. Det er fundet mest hensigtsmæssigt, at indflytningerne ikke finder sted samtidigt. Alt det praktiske omkring træning af personalet mv. fungerer også fint, og nogle træningsforløb gentages for nytilkomne medarbejdere.

Udbedring af rørskadene er afsluttet, der er vand på/i hele bygningen, og de sidste fakturaer er modtaget. Udbedringen vil beløbe sig til mellem 15 – 18 mio. kr. Skaden er stadig under behandling i forhold til forsikringsdækning, idet der afventes en rapport fra Force Technology med en konklusion, og herunder oplysninger om årsager til skaden. Vedrørende skaden ved HPFI-relæet og udskiftningen heraf på grund af fejlprogrammering – dimensioneringsfejl har rådgiver erkendt fejlen og har anmeldt dette til

forsikringen. Tryg har meddelt at udbedringen kan iværksættes, men de har endnu ikke anerkendt at skaden er forsikringsdækket.

I forhold til ventilationsanlæggene testes pt. for nedkøling. Der er konstateret nogle fejl, og K&L og Sweco erkender, at der er forhold, der skal udbedres. 1-1 testen, hvor bl.a. tryk mv. måles, afsluttes i næste uge, og derefter vil der blive taget aktion på det, der skal rettes. Sommer-testen foregår den 18. juni.

Michael Langaard orienterede om tagsagen, og oplyste herunder, at der er dialog med såvel Tryg som med NCC om udbedring, ansvar og forsikringsdækning. Imidlertid har Tryg meddelt, at der ikke kan peges entydigt på noget udefra kommende, der skulle kunne give fugt i isoleringen, ligesom syn og skønserklæringen er uklar i forhold til spørgsmålet om, hvor vandet skulle være kommet fra /trængt ind. Kammeradvokaten er involveret i drøftelserne med Tryg og NCC.

JOURNALNUMMER

20020196

2. FORTROLIGT PUNKT FJERNET

3. EVENTUELT OG KOMMENDE MØDER

SAGSFREMSTILLING

Det drøftes, hvorvidt der skal afholdes flere møder i omhandlede, nu afsluttede byggesag/projekt Nordfløjen, fase 1, eventuelt i forbindelse med endelig ibrugtagning og/eller når de igangværende forsikringssager er afsluttet.

KONKLUSION

Der vil være behov for at indkalde og afholde endnu et møde eller to omkring Nordfløjen, fase 1.

JOURNALNUMMER

20020196