

MØDETIDSPUNKT

16-09-2019 15:00

MØDESTED

Rigshospitalet, opgang 3 ved elevator

MEDLEMMER

Leila Lindén	Formand	Deltog
Flemming Pless	Medlem	Deltog
Anne Ehrenreich	Medlem	Afbud
Line Ervolder	Medlem	Deltog
Jacob Rosenberg	Medlem	Deltog
Søren Burcharth	Medlem	Afbud

INDHOLDSLISTE

- 1.** Rundvisning på Nordfløjen, Rigshospitalet
- 2.** Ibrugtagning og Effektiviseringsgevinster - Det Nye Rigshospital, Nordfløjen
- 3.** Kommende møder og aktiviteter i den politiske følgegruppe

1. RUNDVISNING PÅ NORDFLØJEN, RIGSHOSPITALET

SAGSFREMSTILLING

Vi mødes kl. 15.00 på Rigshospitalet, Opgang 3 ved elevatoren.

Der vil være rundvisning kl. 15.00 - 16.00. Derefter behandles dagsordens punkt 2 kl. 16.00 - 17.00

Projektdirektør Henrik Eriksen viser rundt.

KONKLUSION

Mødet blev indledt med en rundvisning i Nordfløjen, Rigshospitalet.

JOURNALNUMMER

19053539

BILAGSFORTEGNELSE

① 1. kort-over-rigshospitalet-blegdamsvej

2. IBRUGTAGNING OG EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER - DET NYE RIGSHOSPITAL, NORDFLØJEN

SAGSFREMSTILLING

Rigshospitalet orienterer om status for ibrugtagningen, herunder for arbejdet med afdækning af udgifter i forbindelse med ibrugtagning af Nordfløjen samt giver en status for arbejdet med effektiviseringsgevinster.

Ibrugtagningsopgaven omfatter optimering af patientløb, arbejdsgange, evt. nye organiseringer, træning og oplæring af personale i brugen af de nye rammer samt flytteopgaven.

Tidsplanerne er rykket siden sidste rapportering, som følge af den nye indflytningsdato, og er nu fastsat til den 26. januar 2020.

Der arbejdes med at tilpasse projektplanerne denne nye indflytningsdato. For at undgå "konflikter/koordinering" med indreguleringsplanen, er hovedparten af Flytteprogrammets aktiviteter i Nordfløjen flyttet til efter afslutning af indreguleringen den 15. september 2019. Efter denne dato er det essentielt, at de aftalte områder er klar til uddannelse og træning, opfyldning af depoter, medicinrum mm. Tidsplanen følges og tilpasses løbende Koordinationsgruppen for Aktivering.

Arbejdet med **effektiviseringsgevinster** er nu i en fase, hvor de væsentligste principielle beslutninger er truffet, og hvor det videre arbejde går på at sikre og overvåge, at beslutningerne følges, og at de forudsatte effektiviseringer kan realiseres.

KONKLUSION

Projektdirektør Henrik Eriksen orienterede indledningsvist om, at indflytningsplanen er udfordret på grund af en sag om fugning af facaderne. Facadeentreprenøren har ikke udført den anviste tætte tilslutning af forsatsvægge for facadepartierne mod de tilstødende bygningsdele. Der blev konstateret alvorlig fejl i mangelfhjælpsningen, idet der var anvendt en forkert fugemasse og en del af arbejdet skulle laves om, hvilket bl.a. betyder at nogle af lofterne ikke kan sættes op. Ibrugtagningsstilladelsen er imidlertid afhængig af lofterne er sat op og på plads.

Der blev rejst en klage over inventarudbuddet, og sagen er sat i bero, mens situationen overvejes og drøftes med advokaten.

Ibrugtagningsopgaven

Jeanne Devantier orienterede om arbejdet med Delprogram Uddannelse og Træning, og oplyste i den forbindelse at træningen af 1500 medarbejder foregår lige nu, blandt andet trænes klinikerne i "voksdug", og der anvendes små legofigurer ved denne træning. Der trænes tillige i hvordan og hvorledes patientforløbet skal foregå, mens facilitatorer gennemgår bygningerne/fysikken, og ved denne opgave arbejdes der også med voksdug-modellen.

Alle træner samtidigt. Der skal gennemføres orienteringsløb, hvor personalet bliver klar på, hvor man klæder om, hvor man spiser, hvem der ens naboer mv, og der er udarbejdet nogle relevante cases til det brug, bl.a. har operationsgangen deres træningsprogram.

Der udføres tillige træningsøvelse ved brand og flugtveje.

Sterilcentralen bliver forsinket, hvilket betyder, at personale vil skulle bruge tid på at gå hen et andet sted for at få steriliseret udstyret.

Per Christiansen oplyste, at dette mellem-flow vil koste 8,5 mio. kr, og udgifterne hertil er håndteret.

Det er opfattelsen, at medarbejderne er forventnings- og fortrøstningsfulde, men der er også bekymring for mellem-flowet, og for overgangen til nye lokaler, herunder bekymring for hvordan og hvorledes operation og sterilisation mv. håndteres.

Effektiviseringsgevinster

Marianne Værn Thomsen orienterede om arbejdet med indfrielse af effektiviseringsgevinsterne. Slides fra gennemgangen er vedhæftet.

Ansvar for at indfri effektiviseringskravet er placeret ved de centre, der skal flytte til Nordfløjen.

Undervejs i forløbet har der været nedsat en del tværgående arbejdsgrupper, og alle væsentlige og principielle beslutninger er truffet. Det skal nu sikres, at beslutningerne føres ud i livet.

Grundlæggende bliver der arbejdet meget seriøst med at finde de effektiviseringsmuligheder, som der er. Der er dog samtidigt et udgiftspres på de samme områder, og tanken om at skulle afgive effektiviseringskravet fra områderne giver derfor anledning til bekymring.

Det blev herunder tillige drøftet, at der også er fordyrende forhold relateret til indflytning i enestuer, særligt for intensivpatienterne, hvor der er behov for en personaleopnormering.

Marianne gennemgik Top 11 over effektiviseringsbidrag, og der blev bl.a. drøftet:

- 1 Optimerede patientforløb. Der bliver fremover et mindre antal senge - 41 senge, hvilket bl.a. skal klares ved et kortere forløb i forbindelse med operationer. Men det betyder på den anden side, at det vil være de tunge patienter, der er tilbage på hospitalet. Det er man bevidst om, og også bekymrede for hvordan det kan løses. Men det er en velkendt problemstilling.
- 1 Bedre flow på operationsgangen. Et stort samlet operationsområde giver nogle optimeringsmuligheder bl.a. på grund af kortere afstande. Bekymringen er at den tid, der frigøres skal bruges til at afvikle operationer.
- 1 I centralkomplekset er der meget ventetid på elevatorer, tid som bliver frigjort i Nordfløjen. Det bliver kun en effektivisering, hvis det kan lykkes at planlægge anderledes, så de enkelte tidsbesparelser hos mange kan omdannes til noget samlet tid til gavn for opgaveløsningen. Det kræver indgående plan – og omlægning.
- 1 Færre infektioner og bedre hygiejne på grund af enkeltstuer, men man er samtidigt opmærksom på, at smitten også overføres af personalet.

Jannick Brennum oplyste, at indtrykket er at medarbejderne glæder sig til at flytte over i de nye bygninger/omgivelser, men storrumskontorerne bekymrer fortsat lidt.

Martin Magelund Rasmussen tilføjede hertil, at der er en forventningens glæde hos medarbejderne, som skal flytte over i Nordfløjen, og man har nu et år – 2020 - med ro på.

JOURNALNUMMER

19053539

3. KOMMENDE MØDER OG AKTIVITETER I DEN POLITISKE FØLGEGRUPPE

SAGSFREMSTILLING

Der er ikke aftalt nyt møde i Den Politiske Følgegruppe.

KONKLUSION

Der blev ikke aftalt tidspunkt for nyt møde.

JOURNALNUMMER

19053539