

Politisk følgegruppe møde for Nyt Hospital Hvidovre

MØDETIDSPUNKT

18-04-2016 14:00

MØDESTED

Hvidovre Hospital - lokale 1 i vandrehallen

MEDLEMMER

Lene Kaspersen	Formand, Rådsmedlem	Deltog
Hanne Andersen	Rådsmedlem	Deltog
Vagn Majland	Rådsmedlem	Deltog
Morten Dreyer	Rådsmedlem	Deltog
Ole Stark	Rådsmedlem	Deltog
Marianne Frederik	Rådsmedlem	Deltog

INDHOLDSLISTE

1. Velkomst ved formanden
2. Projektforslag granskes
3. Status på delprojekter
4. Fortrolig sag - Økonomisk gennemgang
5. Kommende sager til FU og RR
6. Eventuelt

1. VELKOMST VED FORMANDEN

SAGSFREMSTILLING

Velkomst og eventuelle meddelelser ved formand Lene Kaspersen

KONKLUSION

Formanden bød velkommen og alle præsenterede sig.

JOURNALNUMMER

16023346

2. PROJEKTFORSLAG GRANSKES

SAGSFREMSTILLING

Projektforslaget for nybyggeriet er afleveret og er ved at blive gransket af projektet. Projektorganisationen har løbende fulgt totalrådgivers arbejde med projektforslaget, og der foreligger derfor større ændringer til det fremlagte. Der gives status på projektforslaget og ændringer i forhold til dispositionsforslaget klarlægges. Blandt disse kan nævnes:

- ▮ Omdisponering i FAM. Lægevagten placeres mere hensigtsmæssigt i forhold til optimering af kapaciteten af rum. Vagtstationer optimeres med henblik på bedre overblik og traumerum er udvidet med et leje til i alt 3 lejer, hvoraf 2 kan anvendes til kritisk syge patienter.
- ▮ Ændring i trafikflow i kælderen, således at opkørslen vil foregå ved den nye hovedindgang.
- ▮ Antallet af P-pladser i kælderen reduceres grundet sikkerhed og etableres i terræn i stedet.

Projektforslaget Mappe 1 for nybyggeriet er vedlagt som elektronisk bilag.

Desuden er Projektforslaget Mappe 1, Designmanual og Designmanual Landskab for

Nybyggeriet udsendt i trykt form til den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Hvidovre.

USB nøgle med det samlede projektforslag kan af medlemmerne af den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Hvidovre rekvireres hos Enhed for Budget og Byggestyring på Regionsgården.

KONKLUSION

Projektchef Finn Bloch præsenterede ændringerne fra dispositionsforslaget.

Med henvisning til Projektforslaget, blev ankomst for selv-henvendende og håndtering af MORS funktion drøftet. Desuden blev brugen af specifikke byggematerialer samt diskretion ved kritisk syge lejer og traumelejer drøftet.

JOURNALNUMMER

16023346

3. STATUS PÅ DELPROJEKTER

SAGSFREMSTILLING

Projektdirektør Finn Bloch giver status på projektets delprojekter, herunder fremdrift og overordnede tidsplan.

Status vedr. Nybyg

Projektforslaget granskes jf. punkt 2.

Nye undersøgelser af jordbundsforholdene har vist, at der er et sekundært vandspejl og højt grundvand. Der udføres i øjeblikket en række undersøgelser for at afdække konsekvenserne. På nuværende tidspunkt medføre det at bygningen skal tætnes og kælderen forankres. Desuden overvejes der, som følge af dette, ikke at udføre samme transport system som i eksisterende bygning, men et nyere alternativt system.

Status vedr. rokadeplan

Arbejderne med rokadeplanen følger den fastlagte tidsplan.

Ombygningen af Gastrokirurgisk ambulatorium er færdiggjort og indviet d. 15. januar 2016.

Ombygningen inklusiv sammenflytninger af funktions- og billeddiagnostisk enhed pågår.

Planlægningen af modtagelse og glashjørne i infektionsmedicinsk enhed pågår.

Brugerproces og skitseforslag for modtagelsen på det centrale operationsafsnit pågår.

Opgradering af medico udstyr på stue 27 og 28 på medicinsk intensiv/ITA gennemføres.

Råhusindretning (Center 1) for genhusning pågår.

Status vedr. ombygning af sengebygninger

Etape 1, ombygning af sengestuer fra 4-sengstuer til 1 og 2 sengstuer pågår.

Desuden pågår entrepriserne på option 1 og 2.

Der er indgået kontrakt om totalrådgivning med MOE og C.F. Møller som underrådgiver på etape 2 og 3 for ombygning af 4-sengstuer til 1 og 2 sengstuer.

KONKLUSION

FB redegjorde for fundet af større mængder vand end forventet på matriklen.

Det blev herefter drøftet hvorledes projektet håndterer sagen og hvorledes dialogen med Bane Danmark håndteres. Desuden blev det drøftet hvilke konsekvenser vandmængderne har for byggeriet.

FB redegjorde for ændring af trafikflowet i kælderen, hvilket foruden at være en optimal løsning for bilister, desuden aflaster Kettegårds allé, er økonomisk fordelagtig og løser problematikken i forhold til krydsning af byggeplads- og ambulancetrafik.

FB redegjorde endvidere for placering af parkeringspladser, og at antallet af parkeringspladser pr. sengeleje modsvarer hospitalernes i Jylland. Hvidovre Hospital er blevet nævnt i et program på P4, som havende for få parkeringspladser med henvisning til en FDM undersøgelse. Dette er dog ikke korrekt.

FB gennemgik de forskellige facadetyper, hvor der er lagt vægt på grønne vægge, 2020 energiramme, lysforhold samt udsigt.

Det blev efterfølgende drøftet om der er gjort brug af 1:1 modeller (mock-ups) i forbindelse med projekteringen, og klarlagt at der i brugerprocesserne har været benyttet mock-ups, men disse nu er nedlagt pga. bedre udnyttelse af pladsen.

Hanne Andersen (A) anmodede om, at der i referatet redegøres for, at der i dagsorden punkt 3. omtales 1- og 2-sengsstuer, og ikke som Regionsrådet har vedtaget alene 1-sengsstuer.

Skriftlig redegørelse for brug af termene 1- og 2- sengsstuer i forbindelse med ombygning af sengestuer for Nyt Hospital Hvidovre:

I forbindelse med ombygning fra én 4-sengstue til to 1-sengsstuer, har man valgt at bevare de allerede etablerede tekniske udtag til 2 lejer i hvert rum. Man har endvidere indrettet 1-sengstuerne således, at der ved behov, vil kunne placeres 2 senge i samme rum. Dette gøres uden kompromittering af oplevelsen af rummet som 1-sengstue, ved at for eksempel skillevæggen, til opdeling af rummet, er skjult i væggen, når den ikke benyttes.

De ombyggede sengestuer vil, inden ibrugtagelse af den nye tilbygning, fungere som 2- sengsstuer så hospitalet kan opretholde deres kapacitet under ombygningerne. Når den nye tilbygning ibrugtages, vil antallet af sengestuer opfylde kravene og de ombyggede sengestuerne vil da alene blive brugt som 1-sengsstuer. Det skal dog tilføjes, at der ved bevaring af de allerede etablerede tekniske udtag er skabt en langsigtet fleksibel løsning, hvor uforudseelige kapacitetsudsving kan optages på sengestuer og ikke gangarealer.

Desuden blev det redegjort for, at der på alle sengestuer er pårørende senge.

Der blev endvidere redegjort for kommunikation og erfaringsudveksling på tværs af Regionens Hovedstadens hospitalsbyggerier samt tværregionale samarbejder.

JOURNALNUMMER

16023346

Fortrolig sag udtaget

5. KOMMENDE SAGER TIL FU OG RR

SAGSFREMSTILLING

Projektforslaget fremlægges for Forretningsudvalget d. 10. maj 2016 og Regionsrådet d. 17. maj 2016

KONKLUSION

Flere punkter fra mødesagen til Forretningsudvalget blev drøftet under forrige punkter på dagsordenen. Desuden blev den, på visse tidspunkter, øgede behandlingskapacitet samt analysegrundlaget for undersøgelsen heraf drøftet.

JOURNALNUMMER

16023346

6. EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

FB spurgte hvorvidt det havde interesse, at gennemgå energitiltag samt kunststrategi, hvilket blev godkendt af formanden.

KONKLUSION

FB redegjorde for arbejdet med etablering af solceller samt evt. opstilling af vindmøller.

Herefter blev placering af vindmøller drøftet med bekymring for støjgener for naboer og patienter.

Projektgrundlaget viser dog, at der ikke bør være støjgener i forbindelse med opstilling af vindmøllerne langs motorvejen.

Desuden redegjorde FB for, at der er afholdt en kunstkonkurrence hvor repræsentanter fra Arken, Køge skitsesamling, en vicedirektør, medarbejdernes kunstforening samt totalrådgiver for nybyggeriet var repræsenteret i dommerkomiteen.

Vinderforslaget samt processen, uden politisk indflydelse, blev drøftet. Den politiske følgegruppe vil få tilsendt materiale ang. det vindende forslag efter mødet.

Det blev desuden drøftet hvorvidt der kan findes alternative kunstmidler ved udstillinger samt fondsdonationer.

JOURNALNUMMER

16023346

BILAGSFORTEGNELSE

1. Ruth Campau_skitseforslag Hvidovre Hospital_low

2. Fortroligt indhold PFG Status april 2016