

MØDETIDSPUNKT

20-03-2018 09:00

MØDESTED

Rigshospitalet, Juliane Marie Centeret, opgang 4, 7. sal

MEDLEMMER

Niels Høiby	Medlem
Leila Lindén	Formand
Erik R. Gregersen	Medlem
Anne Ehrenreich	Medlem
Line Ervolder	Medlem
Peter Westermann	Medlem

INDHOLDSLISTE

- 1. Introduktion til den Politiske Følgegruppes rolle og aftaler for samarbejde**
- 2. Dispositionsforslag for BørneRiget**
- 3. Økonomi - Fortrolig sag udtaget**
- 4. Kommende aktiviteter i Politisk Følgegruppe**

1. INTRODUKTION TIL DEN POLITISKE FØLGEGRUPPES ROLLE OG AFTALER FOR SAMARBEJDE

SAGSFREMSTILLING

Enhedschef Niels Peter Hansen fra Center for Økonomi, Enhed for Byggestyring redegør for den rolle de politiske følgegrupper varetager i byggeprojekterne.

Regionsrådet har nedsat politiske følgegrupper for hvert af regionens seks kvalitetsfundsbyggerier, samt de to byggerier af BørneRiget og Nyt Hospital Glostrup, som er helt eller delvist finansieret af regionale midler.

Regionsrådet har besluttet hvilken rolle den politiske følgegruppe skal have i byggeprojekterne. Det er besluttet at følgegruppen for byggeprojekterne indkaldes minimum to gange om året til møder.

De politiske følgegrupper varetager følgende:

- | Følgegruppen følger realiseringen af det nye byggeri og orienteres om projektets fremdrift.
- | Følgegruppen drøfter projektets faseskift mv. forud for forelæggelser for forretningsudvalg og regionsrådet. Faserne i projektet er sædvanligvis: idéoplæg, projektkonkurrence, byggeprogram, ansøgning om endeligt tilsagn, dispositionsforslag og projektforslag.
- | Følgegruppen overvåger, at beslutninger der er truffet af regionsrådet og retningslinjer for projektet følges.
- | Ved projektkonkurrencer udpeger regionsrådet seks medlemmer der indgår i bedømmelseskomitéen, hvoraf et medlem udpeges som formand. Bedømmelseskomitéen udgør efter projektkonkurrencen den politiske følgegruppe.
- | Følgegruppen inviteres til at deltage i første spadestik, indvielser og ibrugtagning af byggerier.
- | Følgegruppen orienteres løbende om andre væsentlige spørgsmål der vedrører projekterne.

Styringen af byggerierne sker med udgangspunkt i regionens byggestyringsregler, som er vedlagt til orientering. De enkelte byggeprojekter har desuden en styringsmanual og styringsmanual for BørneRiget er vedlagt til orientering.

I 2017 har den politiske følgegruppe for BørneRiget holdt fire møder og referater fra de seneste to møder er vedlagt til orientering. På møde den 11. august 2017 drøftede den politiske følgegruppe udpegning af vinder af projektkonkurrencen og på møde den 24. november 2017 fik følgegruppen en orientering om udviklingsprojektet med at integrere leg i behandlingen og i bygningen.

Mødetidspunkter og øvrige administrative procedure i forbindelse med møderne

Enhed for Byggestyring varetager sekretariatsbetjening af den politiske følgegruppe. I den forrige periode er mødetidspunkter fastsat ad hoc når behovet for et møde har været tilstede og efter aftale med formanden og koordineret i forhold til øvrige politiske aktiviteter samt koncerndirektionens møder. I nogle tilfælde har forslag til mødedato været udsendt til medlemmerne - eksempelvis via en doodle. I andre tilfælde har det ikke været muligt på grund af eksempelvis tidsplan for projektet og mulige mødetidspunkter. Mødetidspunkterne har i forrige periode været fastsat i tidsrummet kl. 9-15 og afholdt på Rigshospitalet. Dagsorden er udsendt elektronisk en uge inden møderne via first agenda/prepare sammen med en mail til mødedeltagerne med en vedhæftet pdf fil.

Enhed for byggestyring foreslår, at følgegruppen har en drøftelse af procedure for fastsættelse af mødetidspunkter, herunder:

- | Tidsrum for møderne
- | Lokation for møderne
- | Medlemmernes inddragelse i fastsættelse af mødetidspunkt - eksempelvis via doodle
- | Frist for udsendelse af dagsorden og referat

- 1 Evt. særlige ønsker til forplejning eller andet

På baggrund af drøftelsen laver administrationen et papir med aftaler omkring møder, som rundsendes til den politiske følgegruppe.

KONKLUSION

18008220

JOURNALNUMMER

18008220

BILAGSFORTEGNELSE

- 1. Bilag 1 - Region Hovedstadens byggestyringsregler
- 2. Bilag 2 - Styringsmanual for BørneRiget
- 3. Bilag 3 - Referat PFG BørneRiget 11082017 med bilag
- 4. Bilag 4 - Referat PFG BørneRiget 24. november 2017 med bilag

2. DISPOSITIONSFORSLAG FOR BØRNERIGET

SAGSFREMSTILLING

Totalrådgiver deltager på mødet og fremlægger dispositionsforslag for BørneRiget.

Projektorganisationen for opførelse af BørneRiget modtog som planlagt udkast til dispositionsforslag fra totalrådgiver den 22. december 2017. Dispositionsforslaget blev gransket i januar 2018 og den overordnede konklusion var, at der er tale om et flot og robust udkast til dispositionsforslag som opfylder visioner for BørneRiget, som var fremlagt i forbindelse med projektkonkurrencen. Udkast til dispositionsforslaget var dog også udfordret på areal og økonomi.

Projektorganisationen og bygherrerådgiver har arbejdet tæt sammen med totalrådgiver om at bringe det fremlagte dispositionsforslag inden for krav til areal og økonomi. Det har betydet en samlet arealbesparelse på ca. 5.500 m². i forhold til udkast til dispositionsforslaget fremlagt i december 2017.

Det er forventningen at dispositionsforslag behandles af Regionsrådet den 17. april 2018. Administrationen har udarbejdet udkast til sagsfremstilling til denne behandling (bilag 5).

Det er administrationens vurdering, at det fremlagte dispositionsforslag leverer på visionerne for BørneRiget. Herunder særligt at leg er integreret i bygningen og konkretiseres endnu mere i fasen mod udarbejdelse af projektforslaget. Det er også vurderingen at reduktion i areal fra udkast til dispositionsforslag i december 2017 og til det fremlagte dispositionsforslag er sket uden at påvirke nærhederne og de kliniske funktionaliteter. En væsentlig konsekvens af arbejdet med at reducere areal er, at 8. etage er udgået, og der er indført en ekstra finger på etage 7, hvilket reducerer antallet af sengestuer med 28 stk. Der er mulighed for at tilkøbe en 8. etage, som lukket opvarmet råhus til senere indretning, idet 8. etage i det fremlagte dispositionsforslag indgår som en option.

Sengereduktionen forventes dog realistisk med den seneste befolkningsprognose fra regionen, den allerede igangsatte omlægning til dagbehandling og hjemmebehandling og evt. ny hospitalsplan i Region Hovedstaden. Arbejdet med at reducere i arealet betyder også at bygningen er blevet optimeret og trimmet og fremstår som en bygning, der konstruktionsmæssigt er nemmere både at bygge og vedligeholde, hvilket også reducerer de økonomiske risici fremadrettet.

Det fulde dispositionsforslag er vedlagt elektronisk (bilag 6-10) og udleveres i et trykt eksemplar på det politiske følgegruppe møde.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

18008220

BILAGSFORTEGNELSE

- 📎 1. Bilag 5 - Mødesag dispositionsforslag BørneRiget
- 📎 2. Bilag 6 - BESKRIVELSE-DF 12032018_del 1
- 📎 3. Bilag 7 - BESKRIVELSE-DF 12032018_del 2
- 📎 4. Bilag 8 - BESKRIVELSE-DF 12032018_del 3
- 📎 5. Bilag 9 - BESKRIVELSE-DF 12032018_del 4
- 📎 6. Bilag 10 - BESKRIVELSE-DF 12032018_del 5

3. FORTROLIG PUNKT UDTAGET

4. KOMMENDE AKTIVITETER I POLITISK FØLGEGRUPPE

SAGSFREMSTILLING

Næste møde i politisk følgegruppe forventes afholdt i efteråret 2018 i forbindelse med at projektforslaget skal godkendes af Regionsrådet.

Mødetidspunkt fastsættes snarest muligt når tidsplan for projektforslaget er endeligt fastlagt.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

18008220