Region Hovedstaden

Center for Regional Udvikling

Miljø

Ryegård Grusgrav

Hørupvej 2
3600 Frederikssund
Att. Jan Jakobsen

Sendt til ryegaard.grusgrav@gmail.com

Direkte 24261453

Journal-nr.: 17027878
Sagsbeh.: Christoffer Alsted Nielsen/ Line Skovgaard Nielsen

Ref.: Kathrine Stener Jørgensen

Dato: 11. oktober 2021

Tilsynsnotat, Ryegård Grusgrav

Region Hovedstaden har den 30. september 2021 udført tilsyn med råstofaktiviteterne i Ryegård Grusgrav beliggende matr.nr. 3a og 19f, Græse by, Græse, Hørupvej 2 i Frederikssund Kommune. Ved tilsynet deltog indvinder Jan Jakobsen, for Region Hovedstaden deltog Christoffer Alsted Nielsen, Birgitte Meidahl, Louise Holm Christensen og Kathrine Stener Jørgensen.

Formål
Formålet med tilsynet var at føre kontrol med overholdelsen af vilkårene i gældende tilladelse[1] efter råstofloven samt med overholdelsen af relevante bestemmelser i råstofloven[2].

Lovhjemmel
Region Hovedstaden foretog tilsynet med hjemmel i råstoflovens § 31.

Observationer
Regionen har på baggrund af tilsynet uddybende bemærkninger vedr.:

Indvinding under grundvand og efterbehandling til naturområde
Indvinder har påbegyndt indvinding under grundvand for graveetape 2. Ved tilsynet befandt der sig en wiremaskine, med tilhørende containertank, til indvindingen under grundvand i råstofgraven. Indvinder oplyste, at der forventes at blive gravet ca. 17.500 m^3 under grundvand over 12 dage. Efterbehandling til naturområde med sø var ligeledes påbegyndt i den sydøstlige del af området for graveetape 2 (foto 1-8). Langs den sydlige bred af søen var anlagt en 3-4 meter bred lavvandszone, uden muld, med efterfølgende fald i anlæg 1:5 i selve søen (foto 7-8). Begge observation er er i overensstemmelse med profilskitse for sø i vilkår 3.43 i tilladelsen.

[1] Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på Hørupvej 2 af 27. november 2018

[2] Bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer med senere ændringer

Materialer til direkte videresalg

Der er fortsat et mindre oplag af materialer til direkte videresalg i den nordlige del af graven langs indkørselsvejen (foto 9-10), det vurderes ud fra en visuel inspektion, at mængden af oplagret materialet på arealet ikke er blevet større siden sidste tilsyn i 2020. Der er givet tilladelsen til import af 1.500 m^3 råstoffer til opblanding med stedligt indvundne råstoffer, og der befandt sig ved tilsynet ingen importerede råstoffer til opblanding i graven.

Regionen har på baggrund af tilsynet ingen yderligere bemærkninger.

Bemærkninger til notatet

Regionen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til dette tilsynsnotat indgives skriftligt til undertegnede sagsbehandler senest 14 dage fra d.d. Notatet vil herefter blive offentliggjort på Region Hovedstadens hjemmeside med ændringer som følge af eventuelle bemærkninger, og en kopi af notatet vil blive fremsendt til kommunen og grundejer.

Med venlig hilsen

Kathrine Stener Jørgensen

Vedlagt

Bilag 1: Kontrolskema for planmæssigt tilsyn
Bilag 2: Kort over tilladt indvindingsområde med indtegning af fotovinkler
Bilag 3: Fotos af observationer ved tilsyn

Kopi til

Frederikssund Kommune v/ Karsten Jakobsen, kajak@frederikssund.dk

Bilag 1 – Kontrolskema for planmæssigt tilsyn

Ryegård Grusgrav
Lokalitet: matr.nr. 3a og 19f Græse by, Græse, Hørupvej 2
Indvinder: Ryegård Grusgrav Kontaktperson: Jan Jakobsen
Grundejer: Jan Jakobsen
Tilsynsførende: Christoffer Alsted Nielsen, Birgitte Meidahl, Louise Holm Christensen og Kathrine Stener Jørgensen Dato for tilsyn: 30. september 2021
Tilstede ved tilsynet: Jan Jakobsen, Christoffer Alsted Nielsen, Birgitte Meidahl, Louise Holm Christensen og Kathrine Stener Jørgensen

Tilladelsen	
Tilladt indvindingsareal: 5,7 ha	
Tilladt årlig indvindingsmængde: 40.000 m3	Senest indberettet: 13.409 m3
Driftstid mandag – fredag: kl. 6:00-15:30	Lørdage: kl. ikke åbent
Indvinding under grundvand: op til 35.000 m3 (kun etape 2)	
Efterbehandling: til sø med omgivende natur- og græsarealer	
Tilladt maskinel: et sorterværk, en gravemaskine, en slæbeskovl	

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	**Kommentarer/bemærkninger**
1. Graveplan Er der bemærkninger til graveplanen?	Nej
2. Efterbehandlingsplan Er der bemærkninger til efterbehandlingsplanen?	Efterbehandling forekom at følge efterbehandlingsplanen. Den sydlig del sø i graveetape 2 var færdig efterbehandlet.
3. Indvindingsmængde Er der bemærkninger til indvindingsmængden?	Nej

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	Kommentarer/bemærkninger
4. Indvinding under grundvand Er der bemærkninger til indvinding under grundvand?	Indvinder var begyndt at grave under grundvand, hvor der før ikke har været indvinding under grundvand. 17.500 kubikmeter over 10 dage
5. Gravegrænser Er der bemærkninger til gravegrænser?	Nej
6. Skrænthældninger Er der bemærkninger til skrænthældninger over/under grundvand på aktive eller efterbehandlede arealer?	Efterbehandling af banketter/lavvandszone ved søbredden var i overensstemmelse med efterbehandlingen og vilkår 3.43 i tilladelsen.
7. Støj Er der bemærkninger til støj	Nej
8. Støv Er der bemærkninger ift. støvgener og støvbekæmpelse?	Nej
9. Veje Er der bemærkninger til renholdelse af vejene?	Nej
10. Driftstider Er der bemærkninger til drifttider?	Nej
11. Brændstofhåndtering Er der bemærkninger til brændstofhåndtering?	Parkering og tankning foregår uden for tilladelsesområdet på nærliggende gård.
12. Parkering og maskinplads Er der bemærkninger til parkering og maskinplads?	Da alt parkering og oplag sker uden for tilladelsesområdet, blev det ikke inkluderet i tilsynet
13. Affald Er der bemærkninger til affald og/eller olieaffald?	Nej

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	Kommentarer/bemærkninger
14. Materiel (til gravning og bearbejdning af råstoffer) Er der bemærkninger til antal, placering og brug af maskinel?	Nej
15. Deponering af jord Er der bemærkninger til jorddeponering?	Nej Der er tilført jord lovligt i forbindelse med driften i 1990'erne. Der vurderes ikke været tilført jord efter forbuddet jf. jordforureningslovens § 52 trådte i kraft i 1998.
16. Brug af rent byggeaffald Er der bemærkninger til brug af rent byggeaffald?	Nej
17. Import af rene råstoffer Er der bemærkninger til import af råstoffer?	Nej
18. Monitering af vandstand i § 3 beskyttede søer Er der bemærkninger til monitering?	Nej Moniteringsboringer ved bredden til nærliggende § 3 sø. Regionen modtager hvert halvår koter for månedlig pejling af vandspejl i boring. Vandspejlet har i alle måling ligget stabilt.
19. Andre forhold Er der bemærkninger til andre forhold såsom arkæologi, dræn eller diger?	Nej
20. Afgørelser efter anden lovgivning? Er der bemærkninger til forhold efter anden lovgivning? F.eks. naturbeskyttelsesloven, planloven, vandforsyningsloven, vejloven, miljøloven eller andre?	Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med den planlagte indvinding under grundvand.

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	Kommentarer/bemærkninger
21. Orientering af anden myndighed Er det nødvendigt at kontakte kommunen eller anden myndighed om et eller flere forhold?	Nej
22. Er tilsynet udelukkende foregået udendørs	Ja ☒ Nej ☐ *# N.B. tilsyn med indendørs forhold vil meget sjældent forekomme. Det skal fremgå af varsel om tilsyn, hvis myndigheden skal inden for.*
23. Øvrige bemærkninger Er der forhold man skal være særligt opmærksomme på f.eks. tidligere klager?	Nej
30-09-2021	**Kathrine Stener Jørgensen**

Bilag 2 – Oversigtskort



Kort over tilladelsesareal. Påbegyndt gravning under grundvand og etablering af sø er markeret med blå polygon. Gule trekanter med numre er placering og vinkel for tilsynsfotos i bilag 3.

Bilag 3 – Fotos



Foto 1. Wiremaskine til gravning under grundvand i graveetape 2.



Foto 2. Indvundet grus fra graveetape 2.



Foto 3. Efterbehandlet sø, set fra volden langs søens nordlige bred.



Foto 4. Efterbehandlet sø, set fra volden langs søens nordlige bred.



Foto 5. Wiremaskine til indvinding under grundvand.



Foto 6. Efterbehandlet sø, set fra volden langs søens nordlige bred.



Foto 7. Østlige bred af efterbehandlet sø med lavvandszone/sikkerhedszone og anlæg 1:5 i sø.



Foto 8. Østlige bred af efterbehandlet sø med lavvandszone/sikkerhedszone og anlæg 1:5 i sø.



Foto 9. Lagerplads til materialer til direkte videresalg, grusbunke i højre sider er kommunale handels bunker.



Foto 10. Lagerplads til materialer til direkte videresalg, grusbunke i højre sider er kommunale handels bunker.