Region Hovedstaden

Center for Regional Udvikling

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Telefon 38 66 50 00
Direkte 24 47 09 86
Mail raastoffer@regionh.dk
Web www.regionh.dk

Bregnebjerggård Grusgrav v. Kurt Sørensen ApS
Slangerupvej 131
3540 Lynge
Att. Kurt Sørensen
Sendt til CVR: 82903119 og annette@bregnebjerggård.dk

Sagsnr.: 20001539
Sagsbeh.: Jonas Prehn

Dato: 1. juli 2024
Revideret d. 11. juli 2024

Tilsynsnotat St. Rosenbusk Grusgrav 30. maj 2024

Region Hovedstaden har den 30. maj 2024 ført tilsyn med råstofaktiviteterne i St. Rosenbusk Grusgrav beliggende matr.nr. 8a, 8h, 8n, 4b, 7000n Uggeløse By, Uggeløse, Uggeløse Skovvej 9 i Allerød Kommune. Ved tilsynet deltog for virksomheden Kurt Sørensen og Lars Sørensen, samt virksomhedens rådgivere Michael Zimmermann og Zuzanna fra WSP. Fra Region Hovedstaden deltog Jonas Prehn og Stig Rasmussen.

Formål

Formålet med tilsynene var at føre kontrol med overholdelsen af vilkårene i gældende tilladelse[1] efter råstofloven samt med overholdelsen af relevante bestemmelser i råstofloven[2] og jordforureningsloven[3].

Lovhjemmel

Region Hovedstaden foretog tilsynene med hjemmel i råstoflovens § 31 og jordforureningslovens § 66.

Observationer

Gravens indretning og maskinel var i overensstemmelse med gældende vilkår og forudsætninger fra tilladelsen. Maskinel var ikke i brug under tilsynet, hvorfor støv og støj fra graven ikke kunne kontrolleres. På baggrund af tilsynet fandt regionen alene anledning til uddybende bemærkninger vedr. nedenstående forhold. Øvrige registreringer fra tilsynet er beskrevet i kontrolskemaet i bilag 1.

- Indskærpelse vedr. efterbehandling af skrænthældning mod offentlig sti

[1].Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i St. Rosenbusk Grusgrav af 7. september 2016
[2] Bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer med senere ændringer.
[3] Bekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord med senere ændringer.

- Godkendelse af efterbehandling

Vedr. efterbehandling af skrænthældning mod offentlig sti

En del af skrænt strækningen på matr. 8h Uggeløse By, Uggeløse, mod dstien, er iht. udmelding ved seneste tilsyn delvist udjævnet med udlagt jord (se foto 3). Skrænten vurderes aktuelt at være stabil, men dog fortsat for stejl ift. kravet i vilkår 2.42.:

"Ingen skråninger mod vej, naboskel eller beskyttelseslinjer må efter afsluttet efterbehandling have en hældning stejlere end anlæg 1:2 Det blev at skrænten udjævnes yderliggere inden primo september, så den har en hældning svarende til 1:2."

Da der ikke er grundlag for mere indvinding på den konkrete strækning, skal Regionen hermed indskærpe, at den stejle del af skrænten efterbehandles så anlægskravet i vilkår 2.42 er efterlevet.

Indskærpelsen skal være efterlevet senest den **1. oktober 2024.** Virksomheden skal tillige have fremsendt fotodokumentation for efterbehandlingen til mailadressen raastoffer@regionh.dk senest samme dato.

Såfremt vejrforhold og/eller vådjords forhold umuliggør efterbehandlingen af skrænt strækningen inden den fastsatte frist, skal virksomheden orientere regionen herom, så der kan foretages en vurdering om hvorvidt der er grundlag for forlængelse af fristen.

Efterkommes indskærpelsen ikke rettidigt, skal regionen afklare om der er grundlag for at yderligere håndhævelsestiltag med henblik på at sikre forholdet bringes i orden.

Godkendelse af efterbehandling

På 2-3 ha af tilladelsesarealet skal der ikke foregå flere indvindingsaktiviteter. Det blev derfor drøftet, at arealerne skal vurderes ift. godkendelse af efterbehandling forud for behandling af en evt. ny ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i St. Rosenbusk råstofgrav.

Region Hovedstaden vil kontakte virksomheden om forholdet i efteråret 2024 og processen vedr. formel godkendelse af efterbehandlingen vil blive håndteret særskilt iht. gældende bestemmelser.

Høring

Et udkast til notat blev d. 1. juli 2024 sendt i høring hos indvinder. Indvinder meddelte telefonisk d. 4. juli 2024, at de ønskede præciseret at der fort sat ville ske indvinding parallelt med stien i østlig retning, og at skrænten mod stien løbende ville blive efterbehandlet og sikret med overjord. Regionen har på baggrund af indvinder bemærkninger præciseret formuleringen i nærværende notat.

Med venlig hilsen

Jonas Prehn
Chefkonsulent/Miljøingeniør

Vedlagt

Bilag 1: Kontrolskema for planmæssigt tilsyn

Bilag 2: Kort over tilladt indvindingsområde med indtegning af fotovinkler

Bilag 3: Fotos af observationer ved tilsyn

Kopi til

- Allerød Kommune
- Grundejere (sendt med digital post)

Bilag 1 – Kontrolskema for planmæssigt tilsyn

[Lokalitetsnavn]
Lokalitet: matr.8a, 8h, 8n, 4b, 7000n Uggeløse By, Uggeløse
Indvinder: Bregnebjerggård Grusgrav v. Kurt Sørensen ApS Kontaktperson: Kurt Sørensen
Grundejer: Allerød Kommune ejer af matr.nr. 7000n, Uggeløse By, Uggeløse. Bregnebjerggård Grusgrav v. Kurt Sørensen ApS ejer det resterende areal.
Tilsynsførende: Jonas Prehn og Stig Rasmussen Dato for tilsyn: 30. maj 2024
Tilstede ved tilsynet: Kurt Sørensen og Lars Sørensen (virksomheden), Michael Zimmermann og Zuzanna (rådgiver, WSP), samt Jonas Prehn og Stig Rasmussen (Region Hovedstaden)

Tilladelsen
Tilladt indvindingsareal: 17 ha
Tilladt årlig indvindingsmængde: 100.000 m^3
Senest indberettet: 8133 m^3
Driftstid mandag – fredag: kl. 06.00 – 17.00
Driftstid lørdag: kl. Der er ingen drift om lørdagen
Indvinding under grundvand: 50.000 m^3
Efterbehandling: Natur og rekreativt areal
Tilladt maskinel: 2 læssemaskiner, 2 gravemaskiner, 1 dumper, 1 dozer og 2 sorterværker.

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	Kommentarer/bemærkninger
1. Graveplan Er der bemærkninger til graveplanen?	Revideres ifm. forventet ansøgning om ny tilladelse.
2. Efterbehandlingsplan Er der bemærkninger til efterbehandlingsplanen?	Nej
3. Indvindingsmængde Er der bemærkninger til indvindingsmængden?	Nej

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	Kommentarer/bemærkninger
4. Indvinding under grundvand Er der bemærkninger til indvinding under grundvand?	Der graves ikke under grundvand og pumpen er solgt. Indvinder oplyser at gravning gravesøen fremadrettet skal ske med langarmet (15 m) gravemaskine fra land. Tilsynet oplyser, at nyt maskinel som udgangspunkt skal anmeldes til myndigheden før ibrugtagning. Indvinder gør opmærksom på at moniteringsdata fra boringer iht. kommunens afgørelse efter vandforsyningsloven ikke indhentes aktuelt da der helle ikke foregår indvinding undergrundvand. Regionen oplyste at de vil orientere kommunen om forholdet ved fremsendelse af en kopi af nærværende notat.
5. Gravegrænser Er der bemærkninger til gravegrænser?	Nej
6. Skrænthældninger Er der bemærkninger til skrænthældninger over/under grundvand på aktive eller efterbehandlede arealer?	Se bemærkning i notat.
7. Støj Er der bemærkninger til støj	Graven var ikke aktiv på tidspunktet for tilsynet. Der er ikke indkommet klager. Et uvarslet tilsyn med henblik på vurdering og evt. måling af støj blev udført på morgenen for tilsynet, men der var ikke maskinel drift.
8. Støv Er der bemærkninger ift. støvgener og støvbekæmpelse?	Regionen har ikke modtaget klager. Kunne ikke vurderes ved tilsyn.
9. Veje Er der bemærkninger til renholdelse af vejene?	Nej
10. Driftstider Er der bemærkninger til driftstider?	Nej
11. Brændstofhåndtering Er der bemærkninger til brændstofhåndtering?	Brændstoftanke opbevares udenfor graven, og de blev ikke kontrolleret ved tilsynet.

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	Kommentarer/bemærkninger
12. Parkering og maskinplads Er der bemærkninger til parkering og maskinplads?	Nej
13. Affald Er der bemærkninger til affald og/eller olieaffald?	Nej
14. Materiel (til gravning og bearbejdning af råstoffer) Er der bemærkninger til antal, placering og brug af maskinel?	Der blev konstateret et ganske lille oliespild under sorteringsanlæg, men inden for udlagt plastunderlag. Indvinder oplyste de ville fjerne det ved at udlægge absorberende grus-materiale på spildet, som derefter skal bortskaffes som olieaffald. Indvinder oplyste de havde fokus på at sikre deres materiel var i forsvarlig stand. Der blev ikke konstateret andre indikationer på spild eller utætheder. Se også punkt 4.
15. Deponering af jord Er der bemærkninger til jorddeponering?	Der er ikke meddelt dispensation til jordmodtagelse og der var ingen indikation på tilførsel af udefrakommende jord.
16. Brug af rent byggeaffald Er der bemærkninger til brug af rent byggeaffald?	Nej
17. Import af rene råstoffer Er der bemærkninger til import af råstoffer?	Der sker ikke import af råstoffer.
18. Monitering af vandstand i § 3 beskyttede søer Er der bemærkninger til monitering?	Nej
19. Andre forhold Er der bemærkninger til andre forhold såsom arkæologi, dræn eller diger?	Nej
20. Afgørelser efter anden lovgivning? Er der bemærkninger til forhold efter anden lovgivning? F.eks. naturbeskyttelsesloven, planloven, vandforsyningsloven, vejloven, miljøloven eller andre? [#Noter evt. relevante vilkår#]	Kommunen orienteres

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	Kommentarer/bemærkninger
21. Orientering af anden myndighed Er det nødvendigt at kontakte kommunen eller anden myndighed om et eller flere forhold?	Nej
22. Er tilsynet udelukkende foregået udendørs?	Ja
23. Øvrige bemærkninger Er der forhold man skal være særligt opmærksomme på f.eks. tidligere klager?	Nej
30. maj 2024	**Jonas Prehn**

Bilag 2 – Oversigtskort



Oversigtskort: Nummerering henviser til position og orientering for fotos i bilag 3.

Bilag 3 – Fotos



Foto 1: Oversigtsfoto over graven.



Foto 2: Sorteringsanlæg nord for gravesøen. Der blev konstater meget lille spild på plasticplader under anlæggene.Indvinder oplyste spildet ville blive opsamlet med kattegrus og bortskaffet til godkendt modtager.



Foto 3: Nordvendt skråning mod sti.



Foto 4: Grundvand/ regnvand i råstofgrav på matr.nr. 8h