Region Hovedstaden

Center for Regional Udvikling

miljø

Region Hovedstaden

Direkte 20294753
Mail matilde.rink.joergensen@regionh.dk

Kallerup Grusgrav A/S
Sendt via digital post til CVR nr.: 12517270

Sagsnr.: 19088162
Ref.: MJ/LK

Dato: 15. maj 2025

Tilsynsnotat, Kallerup Grusgrav

Region Hovedstaden har den 1. maj 2025 udført tilsyn med råstofaktiviteterne i Kallerup Grusgrav beliggende matr.nr. 1a of 1e Baldersbrønde By, Hedehuene, Baldersbuen 16A i Høje-Taastrup Kommune. Ved tilsynet deltog for Kallerup Grusgrav Henrik Olsen, for Region Hovedstaden deltog Matilde Rink Jørgensen og Line Kyrsting.

Formål

Formålet med tilsynet var at føre kontrol med overholdelsen af vilkårene i gældende tilladelse[1] efter råstofloven samt med overholdelsen af relevante bestemmelser i råstofloven[2] og jordforureningsloven[3].

Lovhjemmel

Region Hovedstaden foretog tilsynet med hjemmel i råstoflovens § 31.

Observationer

Grusgraven fremstod i pæn stand. Brændstof og maskinel blev opbevaret i overensstemmelse med vilkår i tilladelsen. Der var let aktivitet i grusgraven ved tilsynet og interne veje var vandet ved tilsynets ankomst.

Regionen har på baggrund af tilsynet følgende bemærkninger:

Ad. redegørelse for gravning i 2024
Ved tilsynet drøftedes forholdet, at der ved udarbejdelse af den nye råstofplan er gjort artsfund og defineret habitat af bilag IV arter indenfor gravetilladelsen i Kallerup Grusgrav. Region Hovedstaden havde forud for tilsynet bedt om en

[1] Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af 20. april 2016 og 4. september 2020 samt afgørelse vedr. monitering af 8. februar 2017
[2] Bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer med senere ændringer
[3] Bekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord med senere ændringer

redegørelse for, hvor i grusgraven der har været indvinding i 2024. Et kort herover blev udleveret ved tilsynet og arealerne blev fysisk gennemgået under tilsynet.

Ad. gravning på matr.nr. 1e
Indvinder oplyste, at området mod nord, der er defineret som habitat, er færdiggravet (område 1 på bilag 2), store mængder blåler på arealet. Der mangler at blive gravet ca. 20.000 m^3 blåler på et mindre areal (område 2 bilag 2), hvorefter hele arealet endeligt efterbehandles. Det aftaltes derfor, at arealet hurtigst muligt efterbehandles med henblik på at få det afsluttet. Pga. kontinuerlig aktivitet i 2024 vurderer regionen, at området har været så forstyrret, at det ikke er sandsynligt, at arealet udgør muligt habitat, og at den sidste del af gravningen kan udføres uden at det kan indebære risiko for skade eller drab af individer. Regionen vil lave et opfølgende tilsyn med henblik på at godkende arealet når det er meldt efterbehandlet.

Ad. gravning matr.nr. 1a
I det sydøstligste hjørne af tilladelsen (område 3 på bilag 2) er der stort set færdiggravet, der er kun en efterladt en kørevej gennem gravesøen. Indvinder oplyste, at det ønskes at indvinde materialerne i vejen og udvide de etablerede gravesøer mod vest. Da der er gjort et fund af stor vandsalamander i søen, meddelte regionen ved tilsynet, at der ikke må graves på arealet førend det er afklaret om det er i konflikt med bilag IV individfundet. Når forholdet er afklaret, vil regionen sende separat brev herom.

Ad. monitering
Indvinder udleverede under tilsynet de seneste målinger af Ni i monitoreringsboringerne, hvori alt ser normalt ud.

Bemærkninger til notatet

Regionen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til dette tilsynsnotat indgives skriftligt til undertegnede sagsbehandler senest 14 dage fra d.d. Notatet vil herefter blive offentliggjort på Region Hovedstadens hjemmeside med ændringer som følge af eventuelle bemærkninger, og en kopi af notatet vil blive fremsendt til kommunen og Kallerup Grusgrav ApS.

Med venlig hilsen

Matilde Rink Jørgensen

Vedlagt

Bilag 1: Kontrolskema for planmæssigt tilsyn
Bilag 2: Kort over tilladt indvindingsområde med indtegning af fotovinkler
Bilag 3: Fotos af observationer ved tilsyn

Kopi til

Høje-Taastrup Kommune v/ bmc@htk.dk, ArneLar@htk.dk, og VibekeCh@htk.dk
Grundejer/Kallerup Grusgrav (sendt via digital post)

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med Region Hovedstadens administration af råstofloven håndterer regionen personoplysninger, som er omfattet af EU's databeskyttelsesforordning.

Til brug for sagsbehandlingen indhenter og opbevarer regionen personoplysninger i form af navne og adresser, der kan henføres direkte til private borgere. Oplysningerne opbevares i regionens journalsystem og kan således udleveres i forbindelse med aktindsigter. Adresser på borgere, som er blevet hørt og/eller har indgivet bemærkninger, refereres desuden i de enkelte råstofindvindingstilladelser, som offentliggøres på regionens hjemmeside.

Ifølge databeskyttelsesloven[4] har en borger ret til at få indsigt i de personoplysninger, som regionen har om vedkommende og ret til at få berigtiget eller slettet oplysninger.

Yderligere information

Du kan læse mere på www.regionh.dk/persondatapolitik

Du er også velkommen til at kontakte Region Hovedstadens databeskyttelsesrådgiver. Find kontaktoplysninger på www.regionh.dk/dpo.

[4] Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven

Bilag 1 – Kontrolskema for planmæssigt tilsyn

Kallerup Grusgrav
Lokalitet: 1a og 1e Baldersbrønde By, Hedehusene
Indvinder og kontaktperson: Henrik Olsen
Grundejer: Kallerup Grusgrav ApS
Tilsynsførende: Matilde Rink Jørgensen Dato for tilsyn: 1. maj 2025
Tilstede ved tilsynet: Line Kyrsting, Matilde Rink Jørgensen og Henrik Olsen

Tilladelsen
Tilladt indvindingsareal: 23,6 ha
Tilladt årlig indvindingsmængde: 135.000m^3
Senest indberettet: 8.884 m^3 sand, grus og sten, 299 m^3 ler og 3.522 m^3 kalk og kridt
Driftstid mandag – fredag: kl. 07.00-16.00
Driftstid lørdag: kl. -
Indvinding under grundvand: 85.000 m^3
Efterbehandling: natur og rekreative arealer, solcelleanlæg
Tilladt maskinel: 1 x 1.500 l tank 2 x dumper, 4 x læssemaskine, 2 x gravemaskine, 1 x dozer, 7 x sorterværk.

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	Kommentarer/bemærkninger
1. Graveplan Er der bemærkninger til graveplanen?	Der er indvundet mindre kalk end forventet grundet høj grundvandsstand. Indvinder forventer ikke at det vil blive muligt at få udgravet den resterende kalkressource, da vandstanden ikke har sænket sig over en længere periode.
2. Efterbehandlingsplan Er der bemærkninger til efterbehandlingsplanen?	Der er fokus på at få relevante områder afsluttet hurtigst muligt.
3. Indvindingsmængde Er der bemærkninger til indvindingsmængden?	Ingen bemærkninger.
4. Indvinding under grundvand Er der bemærkninger til indvinding under grundvand?	Se punkt 1.
5. Gravegrænser Er der bemærkninger til gravegrænser?	Ingen bemærkninger
6. Skrænthældninger Er der bemærkninger til skrænthældninger over/under grundvand på aktive eller efterbehandlede arealer?	Ingen bemærkninger
7. Støj Er der bemærkninger til støj	Ingen bemærkninger
8. Støv Er der bemærkninger ift. støvgener og støvbekæmpelse?	Både adgangsvej og interne veje var nyvandet under tilsynet.
9. Veje Er der bemærkninger til renholdelse af vejene?	Vejene var renholdte
10. Driftstider Er der bemærkninger til drifttider?	Ingen bemærkninger, regionen førte tilsyn inden for virksomhedens åbningstider.
11. Brændstofhåndtering Er der bemærkninger til brændstofhåndtering?	Regionen fandt ikke noget at bemærke ved gennemgang af tanke mv.
12. Parkering og maskinplads Er der bemærkninger til parkering og maskinplads?	Ingen bemærkninger

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	Kommentarer/bemærkninger
13. Affald Er der bemærkninger til affald og/eller olieaffald?	Regionen observerede hverken affald eller olieaffald ved tilsynet.
14. Materiel (til gravning og bearbejdning af råstoffer) Er der bemærkninger til antal, placering og brug af maskinel?	En gravemaskine var aktiv ved tilsynet. Der er indkøbt ny gravemaskine, som står i maskinhal. Gravemaskinen var indkøbt til kalkindvinding, men forventes ikke at blive taget i brug (se punkt 1).
15. Deponering af jord Er der bemærkninger til jorddeponering?	Der blev ikke observeret nogen tegn på jorddeponering.
16. Brug af rent byggeaffald Er der bemærkninger til brug af rent byggeaffald?	Ingen bemærkninger.
17. Import af rene råstoffer Er der bemærkninger til import af råstoffer?	Ingen bemærkninger.
18. Monitering af vandstand i § 3 beskyttede søer Er der bemærkninger til monitering?	Ingen bemærkninger.
19. Andre forhold Er der bemærkninger til andre forhold såsom arkæologi, dræn eller diger?	Ingen bemærkninger.
20. Afgørelser efter anden lovgivning? Er der bemærkninger til forhold efter anden lovgivning? F.eks. naturbeskyttelsesloven, planloven, vandforsyningsloven, vejloven, miljøloven eller andre?	Se regionens bemærkninger om Bilag IV arter i følgebrevet.
21. Orientering af anden myndighed Er det nødvendigt at kontakte kommunen eller anden myndighed om et eller flere forhold?	Nej
22. Er tilsynet udelukkende foregået udendørs?	Ja ☒ Nej ☐
23. Øvrige bemærkninger Er der forhold man skal være særligt opmærksomme på f.eks. tidligere klager?	Nej
15. maj 2025	**Matilde Rink Jørgensen**

Bilag 2 – Oversigtskort



Bilag 1. Oversigtskort over Kallerup Grusgrav med graveområder i sort, foto angivet med retning i rød, og områder som er omtalt i teksten med nummerering og farve-kode.

Bilag 3 – Fotos



Foto 1: Foto af området hvor grundvandet står for højt til at den ellers planlagte indvinding af kalk har måttet opgives. Den resterende tange der ligger over grundvandsniveau bliver dog indvundet.



Foto 2: Kørevejen (markeret med lilla på kortet), som ønskes indvundet, men er problematiseret af fund af stor vandsalamander i gravesøen til højre i billedet.



Foto 3: Den vestligste del af kørevejen. Området fra kørevejen og hentil det turkise sortérværk, lige bag den parkerede bil, ønskes indvundet i det kommende år.



Foto 4: Det færdiggravede område (markeret med orange på kort), som blot mangler efterbehandling ved at udjævne volde af afrømmet jord over området.



Foto 5: Eksempel på en af de jordvolde, som skal udjævnes over det færdiggravede område (markeret med orange på kort)



Foto 6: Område hvor der afslutningsvis planlægges at indvinde 20.000m^3 blåler (markeret med lyseblå på kort).