MØDETIDSPUNKT

30-11-2016 12:30

MØDESTED

Rigshospitalet, Juliane Mariesvej 18, opgang 11, mødelokale 4.120

MEDLEMMER

Leila Lindén	Formand
Erik R. Gregersen	Medlem
Ole Stark	Medlem
Tormod Olsen	Medlem
Flemming Pless	Medlem
Lene Kaspersen	Medlem

INDHOLDSLISTE

1. KORT STATUS FOR PROJEKTERNE (STERILCENTRALEN OG KVALITETSFONDSPROJEKTET)
2. ORIENTERING OM KOMMENDE SAGER PÅ REGIONSRÅDSMØDE
3. GENNEMGANG AF ØKONOMIEN (FORTROLIGT)

1. KORT STATUS FOR PROJEKTERNE (STERILCENTRALEN OG KVALITETSFONDSPROJEKTET)

Det Nye Rigshospital.
Byggeriet af Nordfløjen påbegyndtes januar 2015 og er fortsat under udførelse. På nuværende tidspunkt er der konstateret en forsinkelse på ca. 3 måneder.
Projektet er fortsat præget af væsentlige uenigheder mellem projektledelsen og råhusentreprenøren om tidsrelaterede krav og ekstraarbejder, der ikke er godkendt af projektledelsen. Den politiske følgegruppe blev skriftligt orienteret om sagen den 13. september 2016, og samme dag blev forretningsudvalget orienteret om den verserende tvist på forretningsudvalgets møde.
Den aktuelle status er, at entreprenøren den 5. oktober 2016 har indgivet et klageskrift til Voldgiftsnævnet, hvilket kan være indledningen til en egentlig voldgiftsag. Voldgiftsnævnet har fastsat frist for svarskrift til d. 20. december 2016.
Forventet ibrugtagning for Nordfløjen er flyttet fra ultimo 2018 til februar 2019.

Regional Sterilcentral Rigshospitalet.
Byggeriet af sterilcentralen påbegyndte i december 2015 og er fortsat under udførelse.

Licitationsresultatet på bygningsdelen af Regional Sterilcentral Rigshospitalet var inden for det afsatte budget, og der blev indgået endelige kontrakter med entreprenørerne i slutningen af november 2015. Byggeriet er nu under udførelse.
Sammen med Regional Sterilcentral Herlev er der afholdt fællesudbud af udstyr for dampautoklaver, taktvaskemaskiner, kabinetvaskemaskiner og lavtemperaturautoklaver. I takt med byggeriets fremdrift og på baggrund af kompleksiteten i projektet er reserverne under pres, og administrationen følger derfor projektet tæt.
Projektet har en forventet forsinkelse på ca. 3 måneder, hvilket skyldes en ændret byggerytme for råhuset samt en skønssag om en mulig underminering af en tekniktunnel. Sterilcentralen forventes dog stadig at være klar rettidigt til at kunne betjene de nye bygninger. En revideret arbejdstidsplan forventes at være på plads i uge 47, og med en revideret kontrakttidsplan i uge 48.
Forventet ibrugtagning er medio 2018.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER
16015071

2. ORIENTERING OM KOMMENDE SAGER PÅ REGIONSRÅDSMØDE

SAGSFREMSTILLING
Ingen kommende sager P.T.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER
16015071

3. FORTROLIG SAG UDTAGET