

## **MØDETIDSPUNKT**

08-03-2018 16:00

## **MØDESTED**

Rigshospitalet, Ester Møllersvej 1, opgang 11 - mødelokale 4.125

## **MEDLEMMER**

Leila Lindén	Formand	
Flemming Pless	Medlem	
Anne Ehrenreich	Medlem	
Stinus Lindgreen	Medlem	
Line Ervolder	Medlem	Afbud
Jacob Rosenberg	Medlem	Afbud

# INDHOLDSLISTE

1. Introduktion til den politiske følgegruppes rolle og aftaler for samarbejde
2. Det Nye Rigshospital - Nordfløjen
3. Det Nye Rigshospital - Sterilcentralen på Rigshospitalet
4. Økonomi og reserver (Fortroligt)
5. Status voldgiftsag (Fortroligt)
6. Kommende møder og aktiviteter

# 1. INTRODUKTION TIL DEN POLITISKE FØLGEGRUPPES ROLLE OG AFTALER FOR SAMARBEJDE

---

## SAGSFREMSTILLING

Enhedschef Niels Peter Hansen fra Center for Økonomi, Enhed for Byggestyring redegør for den rolle de politiske følgegrupper varetager i byggeprojekterne.

Regionsrådet har nedsat politiske følgegrupper for hvert af regionens seks kvalitetsfundsbyggerier, samt de to byggerier af BørneRiget og Nyt Hospital Glostrup, som er helt eller delvist finansieret af regionale midler.

Regionsrådet har besluttet hvilken rolle den politiske følgegruppe skal have i byggeprojekterne. Det er besluttet at følgegruppen for byggeprojekterne indkaldes minimum to gange om året til møder.

De politiske følgegrupper varetager følgende:

- | Følgegruppen følger realiseringen af det nye byggeri og orienteres om projektets fremdrift.
- | Følgegruppen drøfter projektets faseskift mv. forud for forelæggelser for forretningsudvalg og regionsrådet. Faserne i projektet er sædvanligvis: idéoplæg, projektkonkurrence, byggeprogram, ansøgning om endeligt tilsagn, dispositionsforslag og projektforslag.
- | Følgegruppen overvåger, at beslutninger der er truffet af regionsrådet og retningslinjer for projektet følges.
- | Ved projektkonkurrencer udpeger regionsrådet seks medlemmer der indgår i bedømmelseskomitéen, hvoraf et medlem udpeges som formand. Bedømmelseskomitéen udgør efter projektkonkurrencen den politiske følgegruppe.
- | Følgegruppen inviteres til at deltage i første spadestik, indvielser og ibrugtagning af byggerier.
- | Følgegruppen orienteres løbende om andre væsentlige spørgsmål der vedrører projekterne.

Styringen af byggerierne sker med udgangspunkt i regionens byggestyringsregler, som er vedlagt til orientering. De enkelte byggeprojekter har desuden en styringsmanual og styringsmanual for Det Nye Rigshospital er vedlagt til orientering.

I 2017 har den politiske følgegruppe for Det Nye Rigshospital haft tre møder og referater fra de seneste to møder er vedlagt til orientering. På møde den 29. juni 2017 drøftede den politiske følgegruppe status på Nordfløjen og på møde den 11. august 2017 fik følgegruppen en status på Sterilcentralerne på både Rigshospitalet og Herlev.

## **Mødetidspunkter og øvrige administrative procedure i forbindelse med møderne**

Enhed for Byggestyring varetager sekretariatsbetjening af den politiske følgegruppe. I den forrige periode er mødetidspunkter fastsat ad hoc når behovet for et møde har været tilstede og efter aftale med formanden og koordineret i forhold til øvrige politiske aktiviteter samt koncerndirektionens møder. I nogle tilfælde har forslag til mødedato været udsendt til medlemmerne - eksempelvis via en doodle. I andre tilfælde har det ikke været muligt på grund af eksempelvis tidsplan for projektet og mulige mødetidspunkter. Mødetidspunkterne har i forrige periode været fastsat i tidsrummet kl. 9-15 og afholdt på Rigshospitalet. Dagsorden er udsendt elektronisk en uge inden møderne via first agenda/prepare sammen med en mail til mødedeltagerne med en vedhæftet pdf fil.

Enhed for byggestyring foreslår, at følgegruppen har en drøftelse af procedure for fastsættelse af mødetidspunkter, herunder:

- | Tidsrum for møderne
- | Lokation for møderne
- | Medlemmernes inddragelse i fastsættelse af mødetidspunkt - eksempelvis via doodle
- | Frist for udsendelse af dagsorden og referat
- | Evt. særlige ønsker til forplejning eller andet

På baggrund af drøftelsen laver administrationen et papir med aftaler omkring møder, som rundsendes til den politiske følgegruppe.

## **KONKLUSION**

### **JOURNALNUMMER**

18006974

### **BILAGSFORTEGNELSE**

- 📎 1. Bilag 1 - Region Hovedstadens byggestyringsregler
- 📎 2. Bilag 2 - Styringsmanual for Det Nye Rigshospital
- 📎 3. Bilag 3 - Referat PFG 29062017
- 📎 4. Bilag 4 - Referat PFG 11082017

## **2. DET NYE RIGSHOSPITAL - NORDFLØJEN**

---

### **SAGSFREMSTILLING**

Projektdirektør Henrik Eriksen giver en kort introduktion til kvalitetsfondsprojektet og status på byggeriet af Nordfløjen. Desuden orienterer Henrik Eriksen om de indledende tanker for byggeriet i relation til effektiviseringsgevinster og Hospitalsdirektør Per Christiansen giver en overordnet status for effektiviseringsarbejdet.

#### *Nordfløjen*

Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet (Nordfløjen) omfatter opførelse af et byggeri på hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V's Vej på ca. 54.700 m<sup>2</sup>. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og Neurocentrets 203 senge, 33 operationsstuer og støttfunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret.

Derudover er der opført en bygning med patienthotel samt Rigshospitalets administration samt et parkeringshus.

Byggearbejdet på Nordfløjen er påbegyndt primo 2015 og med forventet aflevering fra entreprenøren ultimo 2018 og forventet ibrugtagning for patienter oktober 2019.

### **KONKLUSION**

#### **JOURNALNUMMER**

18006974

### **3. DET NYE RIGSHOSPITAL - STERILCENTRALEN PÅ RIGSHOSPITALET**

---

#### **SAGSFREMSTILLING**

Projektdirektør Henrik Eriksen giver en status for den regionale sterilcentral på Rigshospitalet.

#### **Sterilcentralen på Rigshospitalet**

Regional Sterilcentral Rigshospitalet skal betjene Rigshospitalet (Blegdamsvej og Glostrup) samt Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Sterilcentralen dimensioneres med en kapacitet på ca. halvdelen af regionens behov.

Sterilcentralen etableres med godsterminal og placeres ved det nye parkeringshus. Byggeriet styres af projektorganisationen for Det Nye Rigshospital og i tæt samarbejde med Regional Sterilcentral Herlev. Den fremtidige driftsorganisation for både Regional Sterilcentral Rigshospitalet og Regional Sterilcentral Herlev bliver fælles med hensyn til procesudstyr (fx teknisk apparatur og IT systemer). Denne organisation forankres i Servicecentret (SEC) på Rigshospitalet.

Byggeriet på den regionale sterilcentralen på Rigshospitalet nærmer sig sin afslutning og det udførte arbejde er af god kvalitet. I henhold til tidsplan er aflevering af bygning inkl. installationer og bygherreleverancer fastlagt til medio september 2018. Herefter følger periode med test og validering af udstyr og automatik samt IT end-to-end-test, som forventes afsluttet ultimo november 2018. Herefter overgår projektet til Drift- og implementeringsprojektet, hvor der udføres test med prøveleveringer og pilottest således at det forventes, at sterilcentralen er klar til levering af rigtige ordrer til klinikker i 1. etape af go-live primo marts 2019.

#### **KONKLUSION**

#### **JOURNALNUMMER**

18006974

## 4. ØKONOMI OG RESERVER - FORTROLIG PUNKT UDTAGET

---

## **5. STATUS VOLDGIFTSAG - FORTROLIG PUNKT UDTAGET**

---



## **6. KOMMENDE MØDER OG AKTIVITETER**

---

### **SAGSFREMSTILLING**

Fælles politisk følgegruppemøde for sterilcentralerne på Rigshospitalet og Herlev er under planlægning. Det forventes at det bliver ultimo april eller primo maj 2018. Temaet for møde bliver status for stetilcentraler samt arbejdet med at idriftsætte sterilcentralerne.

Næste politisk følgegruppemøde for Det Nye Rigshospital forventes at være i andet halvår 2018.

### **KONKLUSION**

### **JOURNALNUMMER**

18006974